

会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

签发：高立标
编号：JL-C02-032

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 07 月 14 日
会议主持人	高立标	参会人员	附件会议签到表

会议主题：安全、质量、进度

会议内容：

一、施工单位本周项目施工情况

1、光伏场区：

- (1) 光伏区消缺；
- (2) 光伏区除草完成 2 个区；
- (3) 光伏区围栏完成 300 米；
- (4) 支架安装 5 组，组件安装 2 组；
- (5) 汇流箱通讯调试，纵向加密完成；

2、升压站工程：

- (1) 自查消缺整改；

二、下周计划：

1、光伏场区：

- (1) 管桩施工 2 兆瓦；
- (2) 1-12 区围栏施工完成 90%；
- (3) 组件安装 1 兆瓦；
- (4) 支架安装 1 兆瓦；
- (5) 光伏区通讯调试完成；
- (6) 并网区域自查整改；

2、升压站工程：

- (1) AGC、AVC 调试；
- (2) 配合集控施工；

三、监理工作要求

- 1、施工保险及时要续保，并报监理项目部审查；

- 2、天气炎热安排好工人作息时间，错高温施工，施工人员不得单独一人必须 2 人以上；
- 3、进入高温季节做好防暑降温工作，现场配备好防暑药品及茶水，落实错高温施工；
- 4、高温天气施工防止“热射病”，现场配备好茶水、防暑降温药品，如施工过程发现身体不适及时脱离高温环境，转移至阴凉通风处休息，补充淡盐水；
- 5、施工人员中暑现场处置没有缓解一定要及时送医就诊；
- 6、现场施工人员存在不佩戴安全工器具，总包单位加强安全管理，对违反安全管理规定的将进行考核处理，不服从安全管理的将清退出场；
- 7、落实后续施工计划，按照合同要求，本月底完成一期全容量并网，如不能按期完成并网将按照合同进行考核；
- 8、围栏立杆基础不符合设计要求，加强技术交底提高施工质量；
- 9、光伏区组件存在波浪、剪刀口现象，加快消缺进度，必须满足验收条件；

四、建设单位提出的要求

- 1、高温天气施工，做好安全保障工作，现场配备好防暑降温药品及茶水；
- 2、被损坏的摄像头及时更换，加强现场监控；
- 3、打桩完成的区域赶紧安排人员施工；
- 4、光伏区剩余材料及时清理集中堆放管理，垃圾清理出施工区域；
- 5、施工各项保险及时续保，不得让保险过期；
- 6、监理加强工程质量管理，发现问题及时要求施工单位整改；

五、存在的问题

- 1、民事工作较难开展，原土地和鱼塘面积不满足 80MW 容量，影响光伏区施工进度。

主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	泰安天泰新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80MW）工程监理项目部	发文时间	2023 年 07 月 14 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]