

会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

签发：王凡贤
编号：JL-C02-035



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 08 月 04 日
会议主持人	高立标	参会人员	附件会议签到表
会议主题：安全、质量、进度			
会议内容： 一、施工单位本周项目施工情况 1、光伏场区： (1) 管桩施工完成 0.1MW； (2) 光伏场区围栏大门安装全部完成； (3) 首批并网区域围栏完成； (4) 管桩倒运至施工区域； (5) SZ2 点完成试桩； (6) 5 区陆地支架整改完成； (7) 支架消缺 6 区全部完成，8 区完成 60%； (8) 场区接地黄绿漆涂刷全部完成； 2、升压站工程： (1) 资料整理； 二、下周计划： 1、光伏场区： (1) 管桩施工 2 兆瓦； (2) 桩头防腐完成 1MW； (3) 试桩点全部完成； (4) 支架安装 1 兆瓦； (5) 光伏区 6#、8#区消缺全部完成； (6) 5 区新增区域接地全部完成； (7) 低压电缆敷设完成 9 根（1.3km）； 2、升压站工程：			

(1) 资料整理;

(2) 调试消缺;

三、监理工作要求:

1、光伏区并网区域被破坏的围栏,尽快完成修补,避免当地村民进入带电区割草发生安全问题;

2、现场围栏基础桩制作的搅拌机转动部分未安装防护罩,控制箱未接地,存在安全隐患,必须整改落实;

3、光伏2区组件被破坏,未做好成品保护工作,损坏的组件尽快安排人员进行更换;

4、光伏区围栏已安装完成,围栏大门必须尽快上锁,避免无关人员进入带电区发生安全事故;

5、砍树临时封闭的道路,缺少安全警示标志,必须增加安全警示标志及专人值守;

6、二期试验桩施工,水上作业人员未穿戴安全防护用品,不符合现场安全管理规定,必须加强现场新进场人员安全交底、技术交底并落实好安全管理工作;

7、场区部分围栏桩基础经雨水冲刷外漏,施工单位尽快安排人员自查和整改;

8、8.30一期全容量并网,现场施工进度严重滞后,必须增加人力物力,加快施工进度;

9、总包单位严格落实国电《小型工程和零星作业安全管理重点要求》的要求,现场作业要按风险等级执行作业票制度;

10、总包单位须每日上报施工日报,如实上报本日施工量与明日施工计划;

11、管桩已更换生产厂家必须重新报审。

四、建设单位提出的要求

1、施工人员三级安全教育培训不能抄答案、走过场,必须严格落到实处;

2、施工周报计划完成量与实际完成量不符,未完成的工作必须备注原因;

3、一期80MW本月底全投,目前施工进度严重滞后,总包单位必须增加人力、物力加快施工进度;

4、施工周报里下周时间不正确,安全、质量问题,连续几周末更新,周报作为施工资料后期要归档保存,内容要正确严谨,严禁弄虚作假;

5、后期施工日报必须每天发送到项目微信群。

五、会议协调的问题

1、二期土地租赁费，业主同意支付款项，请总包单位将相关资料报给建设单位计划部，天合商务与计划部协调付款事宜。

主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	泰安天泰新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80MW）工程监理项目部	发文时间	2023 年 08 月 04 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目

[illegible]