

会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

签发：

编号：JL-C02-036

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 08 月 11 日
会议主持人	高立标	参会人员	附件会议签到表

会议主题：安全、质量、进度

会议内容：

一、施工单位本周项目施工情况

1、光伏场区：

- (1) 管桩施工完成 0.3MW；
- (2) 光伏场区围栏大门上锁完成；
- (3) 首批并网区域围栏消缺完成；
- (4) 桩头防腐完成 0.5MW
- (5) SZ3、SZ5 点完成试桩；
- (6) 1 区、2 区支架整改完成 80%；
- (7) 支架安装完成 0.2MW
- (8) 5 区新增区域接地完成 20%；
- (9) 光伏场区第二次除草；
- (10) 1 区、2 区、6 区电气消缺；

2、升压站工程：

- (1) 资料整理；

二、下周计划：

1、光伏场区：

- (1) 管桩施工 2 兆瓦；
- (2) 桩头防腐完成 1MW；
- (3) 试桩点全部完成；
- (4) 支架安装 1 兆瓦；
- (5) 组件安装 1 兆瓦；
- (6) 光伏区 1#、2#区支架消缺全部完成；

(6) 5 区新增区域接地全部完成;

(8) 低压电缆敷设完成 9 根 (1.3km)

(9) 1 区、2 区、6 区电气消缺完成 70%

2、升压站工程:

(1) 资料整理;

(2) 调试消缺;

三、监理工作要求:

1、光伏场区支架、组件、电气设备存在的质量缺陷, 尽快安排人员进行全面系统消缺整改;

2、部分管桩桩帽防腐漆施工存在涂刷前未除锈、涂刷不均匀及漏刷现象, 必须加强作业人员技术交底, 防腐施工质量缺陷须安排人员消缺整改;

3、目前光伏场区消缺、安装人员不足, 进度缓慢, 无法实现 8 月 31 日一期 80 兆瓦全容量投运, 必须必须重点关注进度, 增加人力、物力加快消缺、安装进度;

4、光伏场区个别组件已被植被遮挡, 为避免组件产生热斑效应, 必须加快除草进度;

5、后期材料进场总包单位必须自检完成后再报验监理验收, 验收合格后方可使用;

6、大棚开工前须履行开工报审手续, 按开工令 (通知) 载明的开工日期开工;

7、高温天气施工作业, 落实高温施工安全防护措施, 现场须配备防暑降温药品, 现场严禁 1 人单独作业;

8、新打桩机进场前必须报审, 验收合格后方可使用。总包单位须加强打桩机等施工机械设备的安管理工作, 杜绝机械设备使用和维修中发生机械伤害安全事故;

9、现场安全员必须持证上岗, 后期施工人员增加, 必须按照 2% 数量配备相应专业的安全员进行监督, 履行安全职责;

四、建设单位提出的要求

1、施工周报工程完成量与上报建设单位的工程建设周报内容不一致, 施工周报内容必须要正确严谨;

2、7 月底要求总包单位提供一期工期进度倒排计划, 至今未提供, 最迟 8 月 12 日总包单位须将进度倒排计划上报建设单位;

3、一期必须 8 月 31 日全容量并网投产，如一期延期投产，将按合同对总包进行考核；

4、目前光伏区检修通道只做到箱变平台，光伏阵列内没有检修通道，总包单位须完善检修通道以利于光伏阵列维修。

6、施工单位要做好站班会和现场人员防中暑安全工作，消缺等作业至少 2 个人 1 组；

7、现场水面作业浮船，个别浮筒挤压变形、承载力达不到要求及浮船周围未做安全防护围栏，存在安全隐患问题的浮船必须尽快检修加固或更换；

8、部分管桩入土深度达不到要求，安装支架人员一碰就摇摇晃晃，管桩施工必须保证标高和入土深度；

9、现场支架、组件安装，一定要保证平整，不合格的一定要返工；

10、总包单位加强现场管理、监督，杜绝以包代管；

11、鱼塘缺桩部分，尽快补齐，避免影响后期装机容量；

12、大棚工程是主体工程的一部分，总包单位按主体工程报审，监理单位按主体工程进行监理；

13、一期所有资料签字、盖章等手续尽快完善，避免后期审查归档；

14、二期初步设计报告已出，监理单位和总包单位必须自行审查完成后以文件形式提供工程建设部；

15、现场监控必须布置在合适范围内，必须起到安全防护及监督作用；

16、光伏区消缺无组织、无管理、无进度，施工单位要安排一个管理人员专门负责消缺。

五、会议协调的问题

暂无

主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	泰安天泰新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80MW）工程监理项目部	发文时间	2023 年 08 月 11 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目

[illegible]