

会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

签发：[Signature]
编号：JL-C02-039



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 09 月 02 日
会议主持人	高立标	参会人员	附件会议签到表

会议主题：安全、质量、进度

会议内容：

一、施工单位本周项目施工情况

1、光伏场区：

- (1) 管桩施工完成 2 兆瓦；
- (2) 箱变基础施工全部完成；
- (3) 桩头防腐完成 1MW；
- (4) 钢平台施工完成 1 座；
- (5) 支架安装完成 0.5 兆瓦；
- (6) 组件安装完成 0.5 兆瓦
- (7) 水上施工浮船安全防护围栏加固完成 12 个；
- (8) SZ4 试桩点完成；
- (9) 汇流箱安装完成 10 台；
- (10) 组件接地完成 3 兆瓦；

2、升压站工程：

- (1) 资料整理；
- (2) 储能稳控装置联调准备完成；

3、集电线路

- (1) 首批并网资料整改；
- (2) #3 集电线路路径协调

4、冬暖大棚

- (1) 大棚基础浇筑完成 11 座；
- (2) 大棚拱架完成 1 座

二、下周计划：

1、光伏场区：

- (1) 管桩施工 3 兆瓦；
- (2) 桩头防腐完成 2MW；
- (3) 钢平台施工完成 2 座；
- (4) 支架安装 3 兆瓦；
- (5) 组件安装 3 兆瓦；
- (6) 5 区电气全部完成；
- (7) 低压电缆敷设完成 9 根（1.3km）
- (8) 汇流箱安装接线完成 20 台；
- (9) 汇流箱接线完成 15 台；

2、升压站工程：

- (1) 资料整理；
- (2) 调试消缺；

3、集电线路

- (1) #3 集电线路电缆沟开挖；

4、冬暖大棚

- (1) 大棚拱架完成 3 座；
- (2) 大棚基础浇筑完成 5 座；

三、监理工作要求：

1、现场大型机械转场及吊装作业，专业监护人员必须及时到岗监督并设置安全警示带，避免发生安全事故；

2、总包单位需做钢平台管桩静载试验，并报监理项目部；

3、打桩区域安全标识标牌缺少和存在损坏的要及时更换、增加，标识标牌要布置到醒目的位置，尽快整改落实到位；

4、监理巡视发现施工现场未见安全员，总分包单位尽快落实安全员到岗履职；

5、光伏 13、17 区个别存在支架、组件螺栓紧固不到位、组件安装不平整，必须整改并加强人员技术交底，避免后续二次返工；

6、18 区个别水面作业人员未配备救生圈、救生衣，个别浮船未按照督导组、巡查组的

要求对船只安装护栏，必须尽快整改并加强作业人员安全交底工作；

7、集电线路确定路径后尽快开挖和电缆铺设、箱变及时就位，避免影响并网；

8、后期人员增加后必须做好作业人员三级安全教育工作，结合前期施工总结教训，严格加强人员技术交底、安全交底，杜绝安全、质量问题重复发生；

9、总包单位必须合理安排人员和机械投入，制定每日施工完成量的计划并落实到位，当日未按照计划完成要及时纠偏避免影响工期进度；

10、后期增加人员做好安全培训，进入施工区域佩戴安全防护用品，特种作业人员必须持证上岗，并及时报审特种作业人员证件，未落实完成将进行考核；

11、9.28 并网前总包单位要做好进度计划以及各个工序的衔接工作，留足电网验收及调试时间。

12、为了实现 9.28 并网，总包单位必须增加人力、机械，采取赶工措施，加快进度。

四、建设单位提出的要求

1、进场人员陆续增加，总包单位必须严格落实新进场人员安全教育培训和施工质量技术培训；

2、抢工期阶段项目管理人员和专职安全员必须严格管控，做到安全零容忍，对不履行安全相关规定的人员及单位严厉考核，杜绝安全事故的发生；

3、现场特种作业人员必须持证上岗，证件必须合格有效，现场发现无证作业人员将对施工单位进行严厉考核；

4、现场钢平台电焊作业人员未穿绝缘鞋、电焊机接地不规范，必须配全防护用品避免发生人员触电，造成安全事故；

5、现场浮船存在安全隐患问题的必须按照督导组和巡查组提出的指导意见整改加固；

6、对施工质量必须严格把关，并落实工序交接验收，避免后期消缺返工；

7、总包单位增加的人员、设备进场必须提前做好规划、方案，做到人员机械进场就能投入施工，做好全方位立体施工；

8、9月6日该项目进行质监验收、15号电网验收，各参建单位尽快完善资料，避免检查遗留问题太多；

9、现场施工人员机械投入不足，南大留（18区）支架安装人员不足，必须增加人员加快施工进度；

10、集电线路涉及到跨越公路、铁路，需要提前做好协调审批工作，抓紧时间投入施

工，避免影响工期；

11、南大留鱼塘管桩施工质量较差、装位偏差较大的必须整改，严格控制管桩施工质量，避免影响支架安装；

12、二期开工总包单位提前做好人员、机械、设备等开工报审工作；

13、总包单位必须在保障安全、质量的前提下加快施工进度，确保一期工程能按节点时间顺利完成全容量并网；

五、会议协调的问题

暂无

主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	泰安天泰新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80MW）工程监理项目部	发文时间	2023 年 09 月 02 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目

会议名称:		监理例会	
地 点: 项目部会议室		时 间: 2023 年 09 月 02 日	
参 加 人 员			
姓 名	工 作 单 位	电 话	备注
王刚	天泰公司	18615962121	
李成武	1. . .	18615962020	
刘强	泰安天泰	18615962116	
高立林	常州正德	15150830051	
王海东	常州正德 监理	15174703898	
魏树刚	常州正德	19951521832	
王强	正德	13771284630	
黄清	天合	15995085813	
邵林英	正德	1671961117	
陈震	天合	1536095110	
洪利强	天合	13116172260	
王峰	天合	15105385088	
王强	天合	13925802564	
王强	天合	13364320070	
王兵	华甸	17761992257	
田文	华甸	15105370002	
张福刚	华甸	13147771818	