

# 会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

签发：高立标  
编号：JL-C02-040  
天合肥城石横镇 150MW  
农光+渔光互补项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 09 月 08 日
会议主持人	高立标	参会人员	附件会议签到表

会议主题：安全、质量、进度

会议内容：

## 一、施工单位本周项目施工情况

### 1、光伏场区：

- (1) 管桩施工完成 4 兆瓦；
- (2) 箱变基础施工全部完成；
- (3) 箱变吊装完成 3 台；
- (4) 钢平台施工完成 3 座；
- (5) 支架安装完成 2.3 兆瓦；
- (6) 组件安装完成 2 兆瓦
- (7) 接地焊接完成 300 米；
- (8) 低压电缆敷设完成 9 根；
- (9) 汇流箱安装完成 10 台；
- (10) 汇流箱接线完成 4 台；
- (11) 第二批并网质监完成；

### 2、升压站工程：

- (1) 资料整理；

### 3、集电线路

- (1) 首批并网资料整改；
- (2) #3 集电线路电缆敷设 400 米；
- (3) 电缆沟开挖 800 米；

### 4、冬暖大棚

- (1) 大棚基础浇筑完成 4 座；
- (2) 大棚拱架完成 2 座

## 二、下周计划：

### 1、光伏场区：

- (1) 管桩施工全部完成；
- (2) 箱变吊装全部完成；
- (3) 钢平台施工全部完成；
- (4) 支架安装 10 兆瓦；
- (5) 组件安装 10 兆瓦；
- (6) 5 区电气接线、电缆接入全部完成；
- (7) 低压电缆敷设完成 30 根；
- (8) 汇流箱安装接线完成 40 台；
- (9) 汇流箱接线完成 40 台；

### 2、升压站工程：

- (1) 资料整理；
- (2) 调试消缺；

### 3、集电线路

- (1) #3 集电线路 13、14、16 号箱变电缆沟开挖完成，18 号箱变电缆沟开挖 50%；
- (2) 16 号-15 号箱变电缆敷设、17 号-15 号箱变电缆敷设、13 号-14 号箱变电缆敷设完成；

### 4、冬暖大棚

- (1) 大棚拱架完成 3 座；
- (2) 大棚基础浇筑完成 5 座；

## 三、监理工作要求：

- 1、监理通知单（编号：JL-A07-035~048）总包单位没有整改回复，前期已回复的使用签字章，不符合档案管理要求，总包单位必须尽快整改回复；
- 2、赶工夜间作业，必须做好夜间照明等措施，作业时现场需有安全员监护，作业人员劳保用品配备齐全；
- 3、光伏区电气设备安装、调试人员，必须持证上岗，坚决杜绝无证人员上岗；
- 4、现场大型机械较多，路口安全标识牌缺少和损坏的要及时更换、增加，标识牌要布

置到醒目的位置；

5、集电线路电缆沟、电缆敷设必须报监理验收，验收合格后方可进行施工。马坊（13、17区）部分电缆沟开挖深度不足（80cm），不符合设计要求，必须返工整改合格；

6、现场打桩、吊装作业时，必须在现场设置安全警戒线、警告牌及专人监护；

7、管桩等材料进场总包单位必须自检合格后报监理验收，如总包单位未自检报验，发现不合格的材料将对总包单位进行考核；

8、目前施工人员、机械配置还是无法满足9.30并网节点要求，总包单位必须在保证安全和质量的前提下加快进度，采取赶工措施，增加人力、物力投入。同时因集电线路施工滞后，必须加快集电线路施工进度，避免影响并网；

9、总包单位协调好各个工序的衔接工作，避免因工序窝工影响工期；

10、现场增加的施工人员必须做好安全、技术交底，避免安全、质量问题发生；

11、特种作业人员需及时报审特种作业证件，必须持证上岗，确保人证一致，总包单位必须重视并落实，未落实完成将进行考核；

12、施工车辆严禁违规载人。电缆沟开挖后要设置防护围栏、警示灯、警示牌；

13、部分道路淤泥等污染严重，施工单位要做好文明施工措施，避免市政罚款。

#### 四、建设单位提出的要求

1、新进场人员较多，必须严格落实新进场人员三级安全教育培训和技术培训；

2、现场存在吊装作业区域未设置警戒线，个别水面作业人员不戴安全帽、安全绳、救身衣等习惯性违章，总包单位必须加强现场安全管理，杜绝安全事故的发生，对屡教不改的人员加大考核力度、坚决清退；

3、总包单位必须加快安装和电气施工进度，管桩施工下周必须全部完成；

4、工期倒排计划至今未落实完成，目前土地已落实，尽快完成工期倒排计划；

5、18区管桩施工质量较差，个别管桩偏差严重。13—18区部分支架檩条安装不顺直，总包单位尽快整改，同时对施工质量必须严格把关，落实工序交接验收，避免后期消缺返工；

6、预制管桩进场必须报监理验收，达不到设计要求的退货处理；

7、初步设计尽快完成报国电审查；

8、二期开工总包单位提前做好规划并做好人员、机械、设备等开工报审工作；

9、总包单位必须在保障安全、质量的前提下加快施工进度，确保一期工程能按节点时

间顺利完成全容量并网；

### 五、会议协调的问题

暂无

主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	泰安天泰新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 天合肥 城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一 期 80MW）工程监理项目部	发文时间	2023 年 09 月 08 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

## 会议签到表

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目

会议名称：		监理例会	
地 点：	项目部会议室	时 间：	2023 年 09 月 08 日
参 加 人 员			
姓名	工作单位	电 话	备注
李振斌	常州天泰	18615962000	
高立林	常州正衡	15150830051	
孔学东	常州正衡监理	151701703898	
李长昊	正衡	13771284630	
王海英	天合	13925807564	
王震东	天合	13364320010	
张震	天合	15382095110	
郭文成	天合	18599852839	
汤文海	天合	15651500842	
董九群	天合	18051758651	
张琪伟	天合	150915091009	
和峰	天合	15105385088	
孙波	天合	15053897533	
魏峰	天合	17881684605	
黄涛	天合	15995085813	
魏树明	常州正衡	19951521832	
计九华	正行	168143157	