

会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

签发：高立标
编号：JL-C02-041



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 09 月 15 日
会议主持人	高立标	参会人员	附件会议签到表
会议主题：安全、质量、进度			
会议内容： 一、施工单位本周项目施工情况 1、光伏场区： （1）管桩施工完成 3 兆瓦； （2）箱变一体机吊装就位 2 台； （3）钢平台施工完成 2 座； （4）支架安装完成 2.2 兆瓦； （5）组件安装完成 3 兆瓦 （6）低压电缆敷设完成 30 根； （7）汇流箱安装完成 20 台； （8）汇流箱接线完成 20 台； 2、升压站工程： （1）资料整理； 3、集电线路 （1）首批并网资料整改； （2）#3 集电线路电缆敷设 3300 米； （3）电缆沟开挖 4000 米； （3）电缆分支箱基础施工完成 1 个； 4、冬暖大棚 （1）大棚基础浇筑完成 10 座； （2）大棚拱架完成 7 座 二、下周计划： 1、光伏场区：			

- (1) 管桩施工全部完成;
- (2) 箱变吊装全部完成;
- (3) 钢平台施工全部完成;
- (4) 支架安装全部完成;
- (5) 组件安装全部完成;
- (6) 电气接线全部完成;

2、升压站工程:

- (1) 资料整理;
- (2) 调试消缺;

3、集电线路

- (1) #3 集电线路电缆敷设全部完成;
- (2) 电缆试验全部完成;

4、冬暖大棚

- (1) 大棚拱架完成 3 座;
- (2) 大棚基础浇筑完成 5 座;

三、监理工作要求:

1、现场大型设备吊装必须设置安全警戒线,监护人员必须到岗履职;

2、赶工夜间作业,必须做好夜间照明等安全措施,作业时现场需有安全员监护,作业人员劳保用品配备齐全;

3、巡视发现现场管理人员未正确佩戴安全帽,后期如有发现将进行严厉考核(现场管理人员以身作则);

4、集电线路电缆沟、电缆敷设必须报监理验收,验收合格后方可进行施工;电缆沟开挖深度不足的尽快返工整改合格,电缆敷设必须铺沙盖砖;

5、光伏 13 区、16 区 4[#] 电缆套管不规范,波纹管材未能起到保护作用,总包单位必须整改;

6、光伏区各个方阵环网接地未完成的尽快落实;

7、夜间设备、材料倒运车必须张贴反光警示标识,避免视线不佳导致发生交通事故

故；

8、15区鱼塘现支架、组件安装不平整、部分支架、组件螺丝未紧固到位，总包安排人员在并网前完成消缺；

9、部分鱼塘管桩桩顶未用丁基防水胶带进行封堵，不符合设计要求，尽快整改；

10、二期开工总包单位提前做前期各项工作并提前确定时间，便于监理项目部下达“开工令”

11、总包单位必须在保障安全、质量的前提下加快施工进度，确保一期工程能按节点时间顺利完成全容量并网；

四、建设单位提出的要求

1、“百日攻坚”抢工期，各施工单位必须严格加强人员安全防范意识，持续落实班前会按技术交底制度；

2、现场安装质量感官太差，必须立行立改，避免造成后期并网会消缺困难；

3、13区直流电缆敷设凌乱、外露并多处未套管，不符合设计规范要求，必须整改；

4、工期倒排计划至今未落实完成，目前土地已落实，尽快完成工期倒排计划；

5、集电线路电缆沟开挖深度不足设计要求的必须返工，并报监理验收；

6、剩余工程量抓紧施工并做好协调工作，必须如期并网投产；

7、二期开工总包单位提前做好规划并做好人员、机械、设备等开工报审工作，如果迟迟不报将进考核；

8、隐患工程、材料如不报验，监理要进行考核重罚。

五、会议协调的问题

暂无

主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	泰安天泰新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（一期80MW）工程监理项目部	发文时间	2023年09月15日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目

[illegible]