

会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 11 月 18 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题： 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）施工进度及安全质量会议。			
会议内容： 一、施工单位本周项目施工情况及下周计划 光伏施工区： 1、混凝土预制桩施工：本周计划完成 1027 根 5457 米，实际完成 681 根 2713 米。4 米 82 根；5 米 74 根；6 米 66 根；7 米 3 根；8 米 119 根。 2、卸桩工作：本周计划完成卸桩 1800 根，实际卸桩 1850 根。下周计划完成卸桩 433 根。 3、桩头防腐：本周计划完成 900 根，实际完成 760 根。下周计划完成桩头防腐 1050 根。 4、升压站下周计划： 1. 下周计划完成卸桩 433 根。 2. 下周计划完成桩头防腐 1050 根。 5、施工需要协调的工作：水塘协调：项目施工面积大，存放鱼塘征收难度大的情况，导致施工面无法展开，存在误工的情况。 升压站施工区： 1、升压站围墙底板：本周计划完成 355 米，实际完成 355 米。 2、升压站围墙基础开挖：本周计划完成 355 米，实际完成 355 米 3、升压站下周计划： 1. 综合楼基础开挖 2. 围墙基础 3. 围墙墙体砌筑 二、监理单位的要求及安全文明施工 1. 施工现场存在佩戴安全帽不规范，不穿反光背心，救生衣的情况，已要求整改。 2. 吊装作业必须要有专人进行指挥，拉设警戒带，摆放反光锥，卸桩人员必须与被吊货物保持安全距离，严禁扎堆。起吊司索工相关资质抓紧上报。 3. 升压站施工区存在临时用电不规范行为已责令整改。			



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

4. 做好疫情防控工作，进入厂区人员、车辆做好登记工作，要求出示健康码、行程码和信息登记。 5. 材料进场要提前通知，核对厂家资质、材料检验合格后才能进入厂区。 三、建设单位提出的要求 1. 11月19日打桩船正式开始打桩工作，做到保质保量完成工作，符合验收标准。 2. 11月19日9时，沼泽地地块必须开始打桩工作。 3. 11月19日提供升压站围墙施工计划。 4. 11月19日验收安全标志，安全标语，五牌一图工作落实情况。 5. 11月20日把集装箱吊离人行道，安放指定位置，并做好场地清理工作。 。			
主送单位	常州智慧能源工程有限公司、泰安天泰新能源有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）工程监理项目部	发文时间	2022年11月18日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
刘金光	正衡监理	监理	18266529010
陈浩	天合		13725807564
魏峰	天合		17881884605
张震	天合	建造师	15382095110
王维秀	天合	电气工程师	13384320070
顾安明	天合		13815742273
刘修恒	天合		15862182205
张明军	天合		13853824637
王国民	天合		18953819344
孙信	天合		18554212377
／			

