

安全专题会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

编号：HYJY-ZHJL-012

签发：孙良文

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 02 月 24 日
会议主持人	严足贤	参会人员	签到表附后

会议主题：

天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）安全专题会议。

1、光伏场区土建：

一、施工单位本周项目施工情况及下周计划

1、光伏场区土建：

（1）管桩施工 1200 根；

（2）支架安装 78 组；

2、升压站工程：

（1）综合楼墙体砌筑完成 60% ；

（2）围墙内外粉完成 80% ；

（3）主变基础围墙完成 100%；

（4）储能开槽放线；

（5）电缆沟开槽放线；

3、集电线路工程：

（1）J2 直线检查井、J5 直线检查井至 J6 转角井排管段开挖；

（2）电缆接头井-J2 直线检查井顶管扩孔拉管完成；

（3）热熔 $\Phi 200$ MPP 管 2150 米；

（4）浇筑直线检查井、J5 电缆井底板及排管段混凝土；

（5）浇筑 J4 电缆井垫层；

4、主要设备到货情况

（1）组件到货 4MW，到货 5%；

光伏区、升压站下周计划：

1、光伏厂区土建：

（1）管桩施工根 350 根；

2、光伏场区安装：

1、支架安装 78 组；

3、升压站工程：

- (1) 综合楼墙体砌筑完成；
- (2) 主变围墙抹灰完成 ；
- (3) 主变电缆沟砌筑完成 50%；
- (4) 消防水池地上部分支模完成 20%；
- (5) 储能开挖 80%；

4、集电线路工程：

- (1) 直线检查井至 J6 转角井排管段开挖，浇筑垫层、绑扎钢筋、安放管枕及 MPP 管，浇筑混凝土，回填土完成；
- (2) J2 接头井至 J1 直线检查井顶管扩孔拉管完成；
- (3) 热熔 $\Phi 200$ MPP 管全部完成；
- (4) 浇筑 J6 转角井、J5 转角井墙板及排管段混凝土；
- (5) 安放 MPP 管进入升压站预制舱；

二、监理单位的要求及安全文明施工要求

- 1、凡参加高处作业人员，应在开工前进行安全教育，并经考试合格。
- 2、设备安装、调试前，技术人员会同有实际施工经验的工人，共同研究制订方案，并向参加操作的人员进行技术培训，要求操作时精神集中，听从统一指挥。
- 3、注意施工环境，检查作业范围内有无危险地段、电气线路及其它障碍物；必要时派专人把守、看管。作业人员必须按规定穿戴安全帽、工作服、佩戴工作牌、使用防护用品、用具；
- 4、电焊作业时，务必做好防护措施，在可能会迸溅处覆盖防护，避免对设备造成表面伤害。对用户地面做相应防护措施，现场必须配备灭火器。
- 5、发生事故或未遂事故时，要及时施救，并保护好现场，及时报告。
- 6、对施工现场临时用电用火安全管理，严格执行相关施工条例及用户要求。
- 7、禁止进入正在运行的悬空设备、起重机或吊索等起重设备旋转半径的下方，严禁在吊物下通过和停留。
- 8、集电线路过路顶管时，材料堆积严禁占用机动车道，不免意外发生。
- 11、集电线路电缆井开挖一定要做好放坡或进行边坡防护，防止塌方造成安全事故
- 12、施工人员要坚持每天下班前清扫制度，做到工完料净场地清。
- 13、水上支架安装，安装人员必须配备救生衣，安全带高挂低用；必须配备救生

船，防止发生意外。

14、在搬运运输设备时，务必轻抬轻放，防止贵重设备震动，造成损失。

主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	泰安天泰新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合 肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 （第一期 80MW）工程监理项目部	发文时间	2023 年 02 月 24 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

安全专题会议纪要

时 间：2023 年 02 月 24 日

参加人员

[illegible]