

安全专题会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）
签发人：高立标
编号：天合-2024-014

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024 年 1 月 16 日
会议主持人	高立标	参会人员	签到表附后
会议主题： 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）安全专题会议。			
会议内容： 1、小中泉施工现场发现施工人员在吊车附近笼火取暖，安全意识薄弱，总包单位应加强安全教育。若在发现类似情况将进行一定的经济考核。 2、南大留接地环网焊接时未配备灭火器。 3、新胜施工区域吊装时发现，吊车司机在工作时闲聊，未设置警戒线，现场无人指挥。要求总包单位对现场吊装区域配备安全员，专业吊车指挥人员，并设置警戒线。 4、现场个别施工人员高处作业，未佩戴五点式安全带，不戴安全帽。 5、下周五组织年前安全检查，对现场施工区域，已完成送电区域，料场等区域进行安全检查，要求总包单位派人参加，检查后整改完成，由我监理单位复查。 6、年前施工区域安全要放在第一位，其次加强对现场施工质量的把控。 7、年前施工结束区域，合理安排工人分批离场。 8、目前安装条件较为困难，安排管理人员全程监护。 9、早晨结霜情况，早晨施工注意防滑注意人员，材料安全。 10、电气施工区域较多，注意不得单独进行施工。 11、机械转场安排专人指挥交通，注意来往车辆，行人设立警示标示标语。			
主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	泰安天泰新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）工程监理项目部	发文时间	2024 年 1 月 16 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70WM)

[illegible]