

会 议 纪 要

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光 + 渔光互补项目

编号: ZHJL-THSHZ-001

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 11 月 13 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光 + 渔光互补项目第一次监理例会			
会议内容: 2022 年 11 月 13 日下午 17:00 在项目工程部会议室第一次监理工地会议, 会议一、具体内容如下: 1、今天第一次监理例会先各参加单位做相互介绍。大家认识一下 2、经和业主、总包单位协商定在每周五下午五点召开监理例会各单位如无特殊情况不得缺席, 如真有特殊情况要提前和业主和监理请假, 如未请假不参加例会的. 要对是进行相应的考核, 各个单位现场负责人和安全员必须参加 5、周例会与周报同步: 在开例会前总包单位要提前把上周的工作情况和下周的工作计划纸质版提供给参会人员: 4、材料到场不能先卸车要第一时间报业主和监理验收. 合格了才可以卸车材料的厂家资质出厂合格证质检检测报告要随车一起到现场, 如未随车一起到? 这车材料视为不合格不得卸车, 5、所有机械和特种作业人员必须持证上岗, 无证人员不得从事特种作业的操作 6、施工单位的前期资料要及时上报, 过程资料要同步。 7、做好疫情防控工作。 二、工程进度 (总包发言) 光伏施工区: 1、板房灭火器, 垃圾桶, 摄像头等设施配置完成, 板房周围垃圾, 石头等杂物清理干净, 板房后方电缆, 水管做好地理处理。 2、钢板11月15日到达施工场地, 进行沼泽地地块打桩工作。 3、做好前期和鱼塘主的沟通工作在2~3天清鱼完成, 做好在鱼塘内打桩的前期准备工作。 4、打桩回填工作, 需填充密实, 牢固, 符合后期验收标准, 20号开始做实验。 5、新胜鱼塘正在协调工作, 拟补偿合同。			



Quark 夸克

高 清 扫 描 还 原 文 档

6、安装组件施工人员提前联系，做好提前隔离计划，避免耽误进场施工。

三、升压站施工区：

1、11月15日提供升压站施工方案。悬挂安全标志，安全标语，做好五牌一图工作。

2、11月15日升压站围墙基础开挖。

3、做好土方压实实验前期准备工作。

4、1月15日提供升压站施工方案。悬挂安全标志，安全标语，做好五牌一图工作。

四、安全质量

1、班前会需佩戴安全帽，穿着安全背心，佩戴好口罩，做到文明施工。

2、特种作业人员需持证上岗，做到人证合一。

3、近期鱼塘施工，准备救生衣，救生圈，救生绳等安全用品，做好应急预案和水面施工规范，对施工人员进行水面救生和落水自救培训。

4、做好疫情防控工作，要求挂车司机尽量不下车，下车需带好口罩，保持安全距离。

5、材料进场前需核对，材料厂家资质，产品合格证，检测报告。

主送单位	天合肥城石横镇 150 兆瓦农光 + 渔光互补项目、常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022 年 11 月 13 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

