

会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 12 月 16 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题： 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）第五次监理例会。			
会议内容： 一、施工单位本周项目施工情况及下周计划 光伏施工区： 1、混凝土预制桩施工： 陆地 4 米*10 根=40 米；6 米*76 根=456 米；7 米*227=1589 米；8 米*68=544 米；9 米*62=588 米；10 米 3=30 米 水上：8 米*17 根=136 米；9 米*123 根=1107 米；12 米*32 根=384 米；13 米*40=520 米 II 标段新胜鱼塘合计打桩 8 米*96=768 米 2、卸桩工作：7 米*108 根=756 米；8 米*96=768 米；12 米*108 根=1296 米；13 米*188 根=2444 米，本周累计 500 根，5264 米 3、桩头防腐：桩头除锈 475 根累计 3739 根、桩头刷第一遍漆 475 根 累计 3739 根、桩头刷第二遍漆 350 根 累计 3614 根 4、光伏区支架到货：33 车。积累 53 车。 光伏区下周计划： （1）沼泽地管桩计划施工 350 根 （2）水塘管桩计划施工 500 根 （3）支架安装 2MW （4）支架到货 5、施工需要协调的工作：水塘协调：项目施工面积大，存放鱼塘征收难度大的情况，导致施工面无法展开，存在误工的情况。 升压站施工区： （1）围墙垫层完成 352 米已完成 100% 基础完成 352 米以完成 100%；砖砌基础完成 100%墙体砌筑完成 100% （2）综合楼基础地梁浇筑完成 100%；脚手架完成 100% 框架立模钢筋绑扎完成 100% （3）辅助房放线开槽完成 基础 地梁立模 钢筋绑扎完成 （4）SVG 站用变基础立模 钢筋绑扎完成			

扫码使用

夸克扫描王



升压站下周计划:

(1) 辅助房基础 地梁浇筑完成框架完成 50% SVG 站用变 小电阻基础完成 100%

(2) 综合楼: 框架整体浇筑完成 墙体砌筑完成 40%;

二、监理单位的要求及安全文明施工

1. 现场安全标志不足尽快增加安全标志, 安全标语数量, 保证施工区域安全标志清晰可见。做好材料分类办法工作, 整理好场容场貌。

2. 做好疫情防控工作, 进入厂区人员、车辆扫场所码做好登记工作, 正确佩戴口罩要求出示健康码、行程码和信息登记。

3. 光伏场区材料堆放区增加灭火器, 卸料时安全员要在现场, 增加看管力度。

4. 配电箱做好接地, 不得随意挪动, 挪动要断电操作。

5. 目前有工人陆续进场, 安全交底, 安全三级教育等工作及时执行并上报。

6. 配电箱做好接地, 不得随意挪动, 挪动要断电操作。

7. 两个场区把注意文明施工, 场容场貌

三、建设单位提出的要求

光伏施工区:

1. 12月23日#8区两个鱼塘所有桩打完, 所有陆地桩打完。按照合同进行考核。

2. 资料员及时对接把相关资料完成。

3. 截桩设备进入现场进行截桩。

4. 桩点图有变更, 及时核对图纸, 统计好变动桩的长度和数量。

5. 场区进度缓慢出具赶工方案。

6. 桥架、钢平台和接地材料采购问题及时关注最新进展情况。

升压站施工区:

1. 12月19日消防泵房基础和事故油池开挖。

2. 12月19日综合楼主体, SVG基础, 小电阻基础, 避雷针基础浇筑, 辅助用房圈梁

3. 合楼压实度取样尽快落实。

4. 12月18日资料员按照项目部资料员要求尽快提供, 工程进度材料、隐蔽工程材料、开工资料等。做好后续资料对接。

5. 升压站围墙压顶可以施工做好计划。

扫码使用



夸克扫描王



主送单位	常州智慧能源工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城 石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）工程监理项目部	发文时间	2022 年 11 月 19 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



