

## 第二次周例会会议纪要

工程名称：江苏苏盐资产管理有限公司（瑞丰）1.999MW 分布式光伏项目  
编号：RFGF-ZHJL-LH-002

会议地点	项目办公室	会议时间	2022 年 11 月 28 日
会议主持人	王洪伟		
会议主题：，本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容： 本周工程进度： 1. 夹具完成 70%。 2. 导轨完成 33%。 下周工作安排： 1. 夹具导轨安装。 1、组件安装。 总包 1、施工队要严格按照设计要求进行施工。 2、在施工期间我们将协调好业主的关系，同时保证施工人员的安全。 3、施工材料根据设计要求及技术协议进行采购验收。 4、电能检测装置电力批复建议安装一个，是否三个并网柜都需要安装需业主确定。 5. 监控接入主控室，厂家要求接入监控中心，从主控室接入监控中心路径未确定，需业主与厂家协调。 监理项目部 安全： 1、采光带需做规范的安全防护。 2、购买集体保险。 3、执行早班会，防坠落，防高空抛物等班前安全教育。 4、作业人员佩戴安全带、安全帽、防滑鞋，禁止吸烟，禁止嬉戏打闹。 5、房顶女儿墙不足 1.2 米高的加装防护围栏，要悬挂安全标识。			

6、每个施工区域要配置一名专职安全员，佩戴安全员袖标。

**进度：**

1、沟通设计院图纸进场，尽快制定项目划分表，依照项目划分表定施工进度计划，上报监理、业主审批。

2、依照项目划分顺序排列施工方案。

3、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，开箱检验通知监理、业主共同开箱检验见证材料设备有无损坏，做好开箱检验记录。

**质量：**

1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。

2、组件安装平整度要按规范安装。

抄送单位	江苏苏盐资产管理有限公司 江苏苏美达电力运营有限公司		
发文单位	江苏苏盐资产管理有限公司（瑞丰） 1.999MW 分布式光伏项目 监理项目部	发文时间	2022 年 11 月 29 日