

第三次周例会会议纪要

工程名称：江苏苏盐资产管理有限公司（瑞丰）1.999MW 分布式光伏项目
编号：RFGF-ZHJL-LH-003

会议地点	项目办公室	会议时间	2022 年 12 月 05 日
会议主持人	王洪伟		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容： 本周工程进度： 1. 夹具完成 100%。 2. 导轨完成 100%。 3， 组件完成 2000 块， 完成 61.8%。 4. 混凝土屋面支架已到场， 4 平方直流电缆已到场， 逆变器支架开始制作。			
下周工作安排： 1. 混凝土屋面支架基础安装， 彩钢瓦屋面组件安装。 2. 电缆墙体开孔， 桥架安装。 3. 4 平方直流电缆敷设， 逆变器支架制作。			
总包 1、 施工队要严格按照设计要求进行施工。 2、 在施工期间我们将协调好业主的关系， 同时保证施工人员的安全。 3、 施工材料根据设计要求及技术协议进行采购验收。 4、 施工班组长和安全员要严格把控施工现场安全， 做到安全第一。			
监理项目部 1、 购买集体保险。 2、 执行早班会， 防坠落， 防高空抛物等班前安全教育。 3、 作业人员佩戴安全带、 安全帽、 防滑鞋， 禁止吸烟， 禁止嬉戏打闹。 4、 房顶女儿墙不足 1.2 米高的加装防护围栏， 要悬挂安全标识。 5、 每个施工区域要配置一名专职安全员， 佩戴安全员袖标。 6. 采光带周边做好安全防护， 动火作业要配备灭火器和监火人。			

进度：

- 1、目前已按施工进度计划施工。
- 2、依照项目划分顺序排列施工方案。
- 3、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，开箱检验通知监理、业主共同开箱检验见证材料设备有无损坏，做好开箱检验记录。

质量：

- 1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。
- 2、组件安装平整度要按规范安装。
3. 进场材料要及时报验，施工过程中要加强自检。

抄送单位	江苏苏盐资产管理有限公司 江苏苏美达电力运营有限公司		
发文单位	江苏苏盐资产管理有限公司（瑞丰） 1.999MW 分布式光伏项目 监理项目部	发文时间	2022 年 12 月 06 日