

第四次周例会会议纪要

工程名称：江苏苏盐资产管理有限公司（瑞丰）1.999MW 分布式光伏项目
编号：RFGF-ZHJL-LH-004

会议地点	项目办公室	会议时间	2022 年 12 月 12 日
会议主持人	王洪伟		
会议主题：本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
本周工程进度：			
1. 夹具完成 100%。			
2. 导轨完成 100%。			
3，彩钢瓦屋面组件完成 100%。			
4. 混凝土屋面配重块安装 300 块。			
5. 彩钢瓦屋面桥架完成 75%。			
下周工作安排：			
1. 混凝土屋面配重块安装，支架安装，4 平方线敷设，桥架安装，逆变器安装完成。			
2. 彩钢瓦屋面桥架安装。			
总包			
1、施工队要严格按照设计要求进行施工。			
2、在施工期间我们将协调好业主的关系，同时保证施工人员的安全。			
3、施工材料根据设计要求及技术协议进行采购验收。			
4、施工班组长和安全员要严格把控施工现场安全，做到安全第一。			
监理项目部			
1、购买集体保险。			
2、执行早班会，防坠落，防高空抛物等班前安全教育。			
3、作业人员佩戴安全带、安全帽、防滑鞋，禁止吸烟，禁止嬉戏打闹。			
4、房顶女儿墙不足 1.2 米高的加装防护围栏，要悬挂安全标识。			
5、每个施工区域要配置一名专职安全员，佩戴安全员袖标。			
6. 采光带周边做好安全防护，动火作业要配备灭火器和监火人。			

7. 坚持召开早班会，督促施工人员当日注意的安全事项。

进度：

- 1、目前已按施工进度计划施工。
- 2、依照项目划分顺序排列施工方案。
- 3、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，开箱检验通知监理、业主共同开箱检验见证材料设备有无损坏，做好开箱检验记录。

质量：

- 1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。
- 2、组件安装倾角不要超出规范要求。
3. 进场材料要及时报验，施工过程中要加强自检。
4. 电缆敷设注意不要破坏绝缘皮，转弯半径要符合规范要求。

抄送单位	江苏苏盐资产管理有限公司 江苏苏美达电力运营有限公司		
发文单位	江苏苏盐资产管理有限公司（瑞丰） 1.999MW 分布式光伏项目 监理项目部	发文时间	2022 年 12 月 13 日