

# 第一次工地会议纪要

编号：

RFGF-ZHJL-HY-001

工程名称：江苏苏盐资产管理有限公司（瑞丰）1.999MW 分布式光伏项目

签发：

会议地点	三楼会议室	会议时间	2022.11.14
会议主持人	张旺		
会议主题： 工程质量、安全、进度			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： <p>会议由建设单位主持召开，由各参建单位分别介绍本项目派驻施工现场的组织机构人员及分工；建设单位介绍开工准备情况，施工单位汇报施工准备情况；建设单位和监理单位对准备工作情况提出意见和要求，明确工地例会的时间、地点和主要参见人员。</p> <p><b>一、甲方张旺进行参建单位介绍</b></p> <p>监理方为常州正衡电力工程监理有限公司，EPC 总承包单江苏苏美达电力运营有限公司。</p> <p><b>二、甲方介绍工程开工准备情况并提出要求：</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、施工单位尽快上报工程施工进度计划及设备到场安装计划。</li><li>2、材料进场后，厂区料场需要拉好警戒线、要有安全标识。</li><li>3、进场材料需要送检的要及时送第三方检测。</li><li>4、施工单位要做好施工前相关准备工作。</li><li>5、组件进场时需要进行检测，施工单位需要做好相关配合工作。</li><li>6.抓紧排布施工进度计划。</li></ol> <p><b>三、承包单位施工安排：</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、工程施工中保证人员安全，做好相关安全防护措施。质量方面符合设计、规范要求。</li></ol>			

2、尽快排布施工进度计划，后续会上报业主及监理单位。

#### 四、监理工程师提出意见和要求：

1、进场施工人员必须佩戴好安全帽、反光背心及其它防护用具，施工现场需要配有专职安全员。

2 厂内吊车吊运时四周要有警戒标识。高处作业时临边需要带好安全带并要有操作平台。

4、现场如果需要临时用电要符合规范要求，一机一闸一漏保，三级配电二级保护，临时电线禁止乱拉乱放。

5、屋面施工时工人禁止吸烟及点明火，屋面要有灭火器防止发生火灾。

6、施工单位前期需要报验相关资料，如施工单位资质、人员资格证书、特殊工种作业证、进场材料厂家资质、材料合格证等。

7、现场施工要求按照设计图纸施工，如需变更的要经设计单位同意，并出具书面文件才能施工。

8、组件电缆线敷设后，禁止先把组件 MC4 接头连接到电缆线上，必须等逆变器端接完成才能连接，防止组件端放电发生人员触电。

9、现场需要及时提供施工图纸给监理单位。

10.现场动火及电焊必须做好防护措施并报厂同意后方可施工。

11.动用厂方的地面，墙面，屋面及原有预埋，安装的设备必须报厂方同意后方可施工，否则因此造成的损失及罚款由施工单位自行承担。

12.屋面施工时必须轻拿轻放，做好屋面的成品保护，防止破坏屋面彩钢板。

13.尽快组织材料进场并报验合格之后使用，图纸及前期报审资料尽快提供。

14.报审资料按中国电力行业标准。

15.厂区禁止吸烟。

#### 五. 厂方要求：

1.吊装作业，动火作业，临时用电需要厂方签工作票。

2.场内禁止吸烟。

3.按场内安全培训要求执行。

主送单位	江苏苏美达电力运营有限公司		
抄送单位	江苏苏盐资产管理有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.11.15

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。