

会议纪要

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220KV 输电线路工程

编号:002

会议地点	施工单位项目部会议室	会议时间	2022 年 12 月 08 日
会议主持人	高富海		
会议主题：工地第二次例会			
会议内容： 2022 年 12 月 08 日下午 15:00 在项目部会议室召开工地会议，会议具体内容如下： 一、业主项目部： 1、要求总包及施工单位尽快上报线路施工进度计划表； 2、资料方面必须填写规范； 3、监理组织会议内容应简单明了，施工单位汇报内容，监理进行最后总结并提出要求，尽量节省会议时间。 4、现场安全方面必须把控到位，及时排查安全隐患，必须落实到个人； 5、已确定开工令时间为 12 月 01 号，监理单位和总包单位需要报审的资料尽快报审； 6、现场施工进度把控到位，总包单位应负起相应的责任； 7、现场施工蓝图尽快落实； 8、对第一次工地例会人员授权进行补充，落实好每个工作人员的工作职责； 9、对现场施工人员工作意识一定要传达到位，以免对后期施工造成困扰。 二、监理项目部： 1、确定会场纪律，进入会场手机要调成震动，群发消息要进行确认回复。无故开会迟到者或者不参加将进行处罚模式，迟到一次交纳 100 元，缺席一次交纳 300 元，本基金将由监理记账保管，存款达到 2000 元后，将用作于本项目团建活动.如确实有要事，提前和总监打电话请假，纪律我们一样遵守，本制度将持续到本项目结束。 2、前期报审资料文件及时落实，总包单位抓紧落实好后期工作计划并对工作进度及时汇报。 3、要求总包及施工单位尽快提交总进度工程计划，且总包单位必须严控进度施工，			

每周汇报施工计划需详细说明本周施工进度和下周工作计划并落实到位。

4、目前现场仍有外来施工人员进场，要检查好行程码和身份证做好疫情防护，各参建单位一定要做好疫情期间防控措施，成立管防小组、下设组长、副组长、组员，组长有项目负责人兼职，一切防护用品、设施要到位；

5、现场警示牌需设立在显眼容易看到的地方，尽量把警示牌设立大一点。

6、现场施工人员，管理人员操控到位，发现问题及时整改。

7、材料进场需提前报验，进场后要通知我方进行相应见证检测。

8、资料要重新按照标准化手册要求编制，并及时报审。

9、施工过程中上道工序完成后，必须进行报验才能进行下一道工序施工。

10、设计院蓝图未出之前，出的白图必须签字盖章才可以进入施工现场进行施工，否则监理有权要求停止施工。

三、总包单位及施工单位（线路）：

1、对以上甲方及监理方提出的要求进行表态，严格执行项目部管理制度及规范流程要求，确保施工安全、质量、进度。

2、线路：G4、G6、G7、G15、G18 钢筋笼制作。

附：会议签到表

主送单位	元工电力技术有限公司、山西吉瑞电力工程有限公司		
抄送单位	临汾市侯马经济开发区元工储能科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022 年 12 月 08 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	二地第二次例会		
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	周明	元工铝业	
2	姚志杰	元工电力	
3	张永	元工电力	
4			
5	洪子	元工	
6	李精兵	吉瑞	
7	孙晓光		
8	马富强	百川源监理	
9	李超	二地	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			