

# 会议纪要

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220KV 输电线路工程

编号:005

会议地点	施工单位项目部会议室	会议时间	2023 年 01 月 05 日
会议主持人	高富海		
会议主题：工地第五次例会			
会议内容：  2023 年 01 月 05 日下午 15:00 在项目部会议室召开工地会议，会议具体内容如下： 一、业主项目部： 1、要求施工单位现场严格按照图纸及规范要求施工，确保施工质量；要求监理单位及甲方项目部成员严格把控质量关，实现高质量工程； 2、临近年关，春节期间做好防火工作，工地内禁止焚烧可燃物、杂物，值守班人员注意取暖用电安全； 3、春节放假前现场正常施工过程中，未施工区域裸露土需进行苫盖，春节放假现场未施工期间，施工现场裸露土需全面进行苫盖。 二、监理项目部： 1、现场影像资料必须进行留档保存，尤其是隐蔽工程，避免后期出现因影像资料影响验收及工程款结算问题 2、及时对新进场施工人员进行安全技术交底及“三级教育”，每日施工前进行班前会教育（不得流于形式），现场管理人员及施工人员进入施工现场必须做好安全防护措施，正确佩戴安全帽，高处作业佩戴安全带等，确保工程安全零事故； 3、现场混凝土施工要求及时留置同养砼试块； 4、线路塔基混凝土浇筑不同程度存在着缺棱掉角、麻面、漏筋、蜂窝等普遍质量问题，这种情况支模的时候都要加上隔离剂、拆模时严格按照规范操作，振捣也要充分捣实，再出现类似问题直接进行考核处理； 5、本周监理日常现场检查仍然发现施工现场个别施工人员安全帽佩戴不规范、帽带未系，安全帽存在着质量不合格等问题；			

6、线路该回填的塔基基础按图纸要求尽快回填，基坑该用硬围挡的就用，不要舍不得用在那省材料，如果我们再检查到围挡不规范那就直接考核了，肯定比你围挡价格高。所有开挖的基坑都要检查一遍放坡不规范的整理规范，需要蒙网的就要蒙网，没有理由和价可讲。

7、施工现场一定要把垃圾清理干净，要做到工完料净场地清，做好安全文明施工。

8、各标段进场材料堆放区一定要围挡好，该挂的警示标牌挂好，灭火器要配备齐全，注意防火禁止抽烟。

### 三、总包单位：

1、对以上甲方及监理方提出的要求进行表态，严格执行项目部管理制度及规范流程要求，确保施工安全、质量、进度。

2、近期项目部组织人员对施工人员驻地宿舍进行安全检查，包括用火、用电等；

3、现场监控全面覆盖，安排好春节期间施工现场值守人员，对施工现场进行全天不间断巡查,严禁无关人员随意进出工地，值班人员应保持手机 24 小时开机,对于巡查中发现的问题及时向有关人员反应，春节期间做好防火工作,工地内禁止焚烧可燃物、杂物，值守班人员注意取暖用电安全；

4、春节放假前现场正常施工过程中，未施工区域裸露土需进行苫盖，春节放假现场未施工期间，施工现场裸露土需全面进行苫盖。

### 四、施工单位：

1、对以上甲方、监理方及总包方提出的要求进行表态，严格执行项目部管理制度及规范流程要求，确保施工安全、质量、进度。

2、线路：①G3 钢筋笼制作及安装；②G2-G4、G15 基础开挖、混凝土浇筑；③G2、G4 基础回填。

3、下周计划：①G1 基础开挖；②G1、G5 钢筋笼制作及安装；③G1 混凝土浇筑；G5 基础回填。

4、请总包单位及甲方尽快协调好青赔事宜，避免耽误施工。

附：会议签到表

主送单位	元工电力技术有限公司、山西吉瑞电力工程有限公司		
抄送单位	临汾市侯马经济开发区元工储能科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023年01月05日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

## 会议签到表

会议名称	工地第五次例会		
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王明	元工电力	
2	姚志杰	元工电力	
3	马富杰	西溪监理	15045323865
4	张峰	元工电力	
5	张乾阳	元工电力	
6	梁子	元工电力	
7	胡伟	吉瑞	
8	李利	...	
9	张峰	元工电力	
10	孙晓花		
11	贾金元	西溪监理	
12	李精兵	吉瑞	
13			
14			
15			
16			
17			