

会议纪要

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220KV 输电线路工程

编号:006

会议地点	施工单位项目部会议室	会议时间	2023 年 01 月 12 日
会议主持人	高富海		
会议主题：工地第六次例会			
会议内容： 2023 年 01 月 12 日下午 15:00 在项目部会议室召开工地会议，会议具体内容如下： 一、业主项目部： 1、要求施工单位现场严格按照图纸及规范要求施工，确保施工质量；要求监理单位及甲方项目部成员严格把控质量关，实现高质量工程； 2、临近年关，春节期间做好防火工作,工地内禁止焚烧可燃物、杂物，值守班人员注意取暖用电安全； 3、春节放假前现场正常施工过程中，未施工区域裸露土需进行苫盖，春节放假现场未施工期间，施工现场裸露土需全面进行苫盖。 二、监理项目部： 1、现场影像资料必须进行留档保存，尤其是隐蔽工程，避免后期出现因影像资料影响验收及工程款结算问题； 2、春节放假前现场正常施工过程中，未施工区域裸露土需进行苫盖，春节放假现场未施工期间，施工现场裸露土需全面进行苫盖。 3、个别塔基基础底部未夯实，基础开挖注意放坡； 4、塔基混凝土浇筑过程中做好安全防护措施。 三、总包单位： 1、对以上甲方及监理方提出的要求进行表态，严格执行项目部管理制度及规范流程要求，确保施工安全、质量、进度。 2、现场监控全面覆盖，安排好春节期间施工现场值守人员，对施工现场进行全天不间断巡查,严禁无关人员随意进出工地，值班人员应保持手机 24 小时开机,对于巡查中发现			

的问题及时向有关人员反应，春节期间做好防火工作,工地内禁止焚烧可燃物、杂物，值守班人员注意取暖用电安全；

3、春节放假前现场正常施工过程中，未施工区域裸露土需进行苫盖，春节放假现场未施工期间，施工现场裸露土需全面进行苫盖。

四、施工单位：

1、对以上甲方、监理方及总包方提出的要求进行表态，严格执行项目部管理制度及规范流程要求，确保施工安全、质量、进度。

2、线路：①G1 基础开挖；②G1、G5 钢筋笼制作及安装；③G1 混凝土浇筑；G5 基础回填。

附：会议签到表

主送单位	元工电力技术有限公司、山西吉瑞电力工程有限公司		
抄送单位	临汾市侯马经济开发区元工储能科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 01 月 12 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	工地第几次例会		
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王明	元工能能	
2	马富强	元工能能	15045323845
3	姚志杰	元工电力	
4	张艳内	元工电力	
5	孙丽	吉瑞	
6	胡伟	..	
7	王江	元工电力	
8	张强	元工电力	
9	王强	元工电力	
10	孙晓花		
11	贾金元	张强	
12	李精兵		
13			
14			
15			
16			
17			