

会议纪要

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220KV 输电线路工程

编号:008

会议地点	施工单位项目部会议室	会议时间	2023 年 02 月 16 日
会议主持人	高富海		
会议主题：工地第八次例会			
会议内容： 2023 年 02 月 16 日下午 15:00 在项目部会议室召开工地会议，会议具体内容如下： 一、监理项目部： 1、送出线路铁塔吊装组立安全隐患较多，要求铁塔组立一定要把安全措施做到位，没有高空作业票禁止施工，吊装组立铁塔时一定要严格按照高空作业票内容核对后，方可进行作业。安全方面不容有一丝马虎。导线展放提前报备，准备充分后在进行施工。 2、现场影像资料必须进行留档保存，尤其是隐蔽工程，避免后期出现因影像资料影响验收及工程款结算问题； 3、施工现场严把安全关，禁止无关人员进入施工现场，管理人员及施工人员进入现场必须佩戴安全帽，高空作业正确佩戴安全绳； 4、本周同元工、施工单位安全员一起对现场及施工人员宿舍进行安全周检查，存在配电箱、设备机械等未进行接地保护，现场垃圾未清理，工人宿舍存在电线私拉乱接等问题，要求施工单位针对今日检查问题逐一进行整改，并全面排查现场其余安全问题，确保工程安全零事故； 5、现场接地施工过程中，个别接地埋深不足，且回填过程中基坑内存有垃圾、杂物等，要求必须清理干净后方可进行回填。 二、总包单位： 1、对以上甲方及监理方提出的要求进行表态，严格执行项目部管理制度及规范流程要求，确保施工安全、质量、进度。 2、现场组塔一定注意安全。 三、施工单位：			

1、对以上甲方、监理方及总包方提出的要求进行表态，严格执行项目部管理制度及规范流程要求，确保施工安全、质量、进度。

2、线路：截止目前基础浇筑完成 11 基，铁塔组立完成 7 基；

附：会议签到表

主送单位	元工电力技术有限公司、山西吉瑞电力工程有限公司		
抄送单位	临汾市侯马经济开发区元工储能科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 02 月 16 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	工地第八次例会		
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	张明	元工储能	
2	姚志杰	元工电力	
3			
4	张明	元工电力	
5	张明	元工	
6			
7	孙晓花		
8	王宝强	王宝强监理	
9	贾金亮	王宝强	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			