

会议纪要

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220KV 输电线路工程

编号:010

会议地点	施工单位项目部会议室	会议时间	2023 年 03 月 02 日
会议主持人	高富海		
会议主题：工地第十次例会			
会议内容： 2023 年 03 月 02 日下午 15:00 在项目部会议室召开工地会议，会议具体内容如下： 一、监理项目部： 1、现场每道施工工序完成后，由施工单位自检合格后及时向监理方进行报验，经监理方及甲方验收合格后方可进行下一道工序，未经自检合格且未进行报验验收不得进行下一道工序，施工单位私自进行下道工序的将进行经济考核且后期资料签字审批手续监理方不予认可； 2、现场影像资料必须进行留档保存，尤其是隐蔽工程，避免后期出现因影像资料影响验收及工程款结算问题； 3、铁塔组立过程中，合理调配工作时间，因特大高空作业，严禁晚上吊装组立，必须注重现场施工安全； 4、个别接地施工过程中，接地埋深不足，接地焊接完成后未及时涂刷防腐漆； 5、六级大风及六级以上大风条件下，禁止进行高空作业以及铁塔吊装作业，发现一处，绝不姑息，直接清退，现场安全必须确保零事故； 6、施工单位及时办理人员工伤的保险单。 二、总包单位： 1、对以上甲方及监理方提出的要求进行表态，严格执行项目部管理制度及规范流程要求，确保施工安全、质量、进度； 2、现场进行隐蔽工程施工过程时，必须提前向我方及监理方进行报备； 3、部分塔材下周会进场，现场要对材料进行保管，杜绝过度损耗浪费。			

三、施工单位：

1、对以上甲方、监理方及总包方提出的要求进行表态，严格执行项目部管理制度及规范流程要求，确保施工安全、质量、进度。

2、线路：

（一）本周完成情况：

- 1、G16, G17 组立, G9, G10, G11 地面组装
- 2、G1, G2, G3, G4, G15, G18 地埋接地和平整基面
- 3、G9, G8, G6 打灌注桩基础浇筑

（二）下周工作计划

- 1、G6, G8, G9 接地敷设
- 2、G9, G10, G11 铁塔组立
- 3、G12, G13, G14基础浇筑

附：会议签到表

主送单位	元工电力技术有限公司、山西吉瑞电力工程有限公司		
抄送单位	临汾市侯马经济开发区元工储能科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 03 月 02 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	工地第十次例会		
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	李 强	元二储能科技	
2	姚志杰		
3	张永	元二电力	
4			
5	李 强	元二	
6	孙晓花		
7	王		
8	马富强	元二监理	
9	王 超	元二	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			