

会议纪要

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220KV 输电线路工程

编号:012

会议地点	施工单位项目部会议室	会议时间	2023 年 03 月 16 日
会议主持人	高富海		
会议主题：工地第十二次例会			
会议内容： 2023 年 03 月 16 日下午 15:00 在项目部会议室召开工地会议，会议具体内容如下： 一、监理项目部： 1、个别施工人员进入施工人员仍未正确佩戴安全帽； 2、要求施工单位现场严格按照图纸及规范要求施工，确保施工质量； 3、每日施工前进行班前会教育（不得流于形式），并留有影像资料发至项目工作群； 4、塔基混凝土浇筑，必须留置试块； 5、集电线路高空作业需交底到个人，一点要做好安全防护保护。高空作业安全员必须到场进行安全交底及安全管理； 6、因近期天气多雨，现场灌注桩混凝土浇筑必须确保施工质量； 7、送出线路导线展放登塔作业安全隐患较大，作业时一定要把安全措施做到位，配备双挂钩安全带。没有高空作业票禁止施工，一定要严格按照高空作业票内容核对后，方可进行作业。安全方面不容有一丝马虎。 二、总包单位： 1、对以上甲方及监理方提出的要求进行表态，严格执行项目部管理制度及规范流程要求，确保施工安全、质量、进度； 三、施工单位： 1、对以上甲方、监理方及总包方提出的要求进行表态，严格执行项目部管理制度及规范流程要求，确保施工安全、质量、进度。 2、线路： （一）本周完成情况：			

- 1、G9, G10, G11 铁塔组立
- 2、G12, G13, G14 基础浇筑
- 3、G15-G18 导线展放

(二) 下周工作计划

- 1、G10, G11 铁塔吊组
- 2、G12, G13, G14 基础浇筑
- 3、G15-G18 导线展放

附：会议签到表

主送单位	元工电力技术有限公司、山西吉瑞电力工程有限公司		
抄送单位	临汾市侯马经济开发区元工储能科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 03 月 16 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	设计二次监理周例会		
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	马富强	正像监理	15045323845
2			
3			
4	张永	元电力技术有限公司	18935062848
5	许亚峰	元电力技术有限公司	18903479091
6	张艳阳	元电力技术	18703419617
7	孟凡卿	基石伟业	13593159618
8	刘增利	基石伟业	18295813639
9	许明强	线路	13453375615
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			