

会议纪要

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220KV 输电线路工程

编号:014

会议地点	施工单位项目部会议室	会议时间	2023 年 03 月 30 日
会议主持人	高富海		
会议主题：工地第十四次例会			
会议内容： 2023 年 03 月 30 日下午 15:00 在项目部会议室召开工地会议，会议具体内容如下： 一、监理项目部： 1、灌注桩混凝土施工过程中严格规范振捣工艺，控制好混凝土质量和易性，防止出现堵管、埋管引起不必要的断桩事故； 2、商混进场灌注前，必须专人检查混凝土的各项指标，确保质量可靠； 3、灌注桩施工过程中注意了解桩孔内变化，及时发现压力水存在； 4、认真做好清孔，控制泥浆比重，防止孔壁坍塌； 5、接地施工过程前，项目部技术人员必须对现场做好交底工作，强调接地施工工艺，严格按照规范及图纸要求进行施工； 6、接地埋深必须按照图纸及规范要求要求进行施工，焊接完成后及时做好防腐措施； 7、接地焊接可靠。圆钢搭接长度不小于直径的 6 倍，双面施焊； 8、铁塔组立过程中必须确保安全，高空作业必须正确佩戴安全防护用品。 二、总包单位： 1、对以上甲方及监理方提出的要求进行表态，严格执行项目部管理制度及规范流程要求，确保施工安全、质量、进度； 三、施工单位： 1、对以上甲方、监理方及总包方提出的要求进行表态，严格执行项目部管理制度及规范流程要求，确保施工安全、质量、进度。 2、线路： （一）本周完成情况：			

1、G9、G10，G11 铁塔组立

2、G14 基础接地施工

（二）下周工作计划

1、G12、G13 基础浇筑；

2、G5-G8 塔材片组。

附：会议签到表

主送单位	元工电力技术有限公司、山西吉瑞电力工程有限公司		
抄送单位	临汾市侯马经济开发区元工储能科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 03 月 30 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	第十四次监理周例会		
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	马富强	正像监理	15045323845
2			
3			
4	张永	元电力技术有限公司	18935062848
5	张亚峰	元电力技术有限公司	18903479091
6	张艳阳	元电力技术...	18703419617
7	孟凡卿	基石伟业	13593159618
8	刘清阳	基石伟业	18295813639
9	张明强	线路	13453375615
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			