

常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目监理例会

签发人: 王明官

会议时间	2023 年01月 04 日	会议地点	会议室
参加人员	王明官、李建、周红强、彭尾生、叶万川		
会议主题	第二次监理例会		
主持人	王明官	记录人	王明官
会议内容: 一、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、尽快报审前期资料, 组织施工人员及材料尽快进场报审并做好防疫措施。 2、进场施工人员必须做好施工安全文明培训、技术交底及买保险。 3、现场施工管理人员必须驻场, 编制施工进度计划并按此执行, 确保工程质量、施工安全及进度。 4、现场特种作业人员必须人证合一, 确保施工安全。 5、进场材料需提供厂家资质、厂检报告及合格证并报监理项目部。 6、现场后续材料尽快采购, 确保不影响施工进度。 7、吊装前必须报审吊装方案, 现场配备专职安全员并做好防护措施, 屋面施工必须配备灭火器, 动火必须开操作票后施工, 确保施工安全。 8、现场严格按图纸设计及规范要求施工, 确保工程质量。 二、施工单位对项目各项工作的安排 1、盖章施工蓝图尽快进场。 2、联系厂方确定材料堆场及箱变、开关站位置。 3、尽快提供箱、逆变基础图纸、环网接地图纸及集电线路图纸。 4、后续材料尽快进场并组织施工人员进场施工, 确保春节前车身车间支架、组件安装完成。			
主送单位	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司		
抄送单位	常德正善新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/01/04

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后



扫描全能王 创建

