

常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目监理例会

签发人: 修智明

会议时间	2023 年03月 10日	会议地点	会议室
参加人员	王明官、李建、夏正腾、彭尾生、姚凯、李杰		
会议主题	第七次监理例会		
主持人	王明官	记录人	王明官
会议内容: 一、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、完善资料并报审, 确保施工进度与资料同步。 2、后续进场施工人员必须做好施工安全文明培训及买保险, 班前做好安全、技术交底。 3、目前施工进度已滞后, 尽快增加施工人员及编制施工进度倒排计划并按此执行, 确保如期并网。 4、现场特种作业人员必须人证合一, 确保施工安全。 5、尽快组织后续进场材料, 需提供厂家资质、厂检报告及合格证并报验, 确保不影响施工进度。 6、现场垃圾必须每天清理干净, 需加强安全、文明施工教育。 7、吊装前必须报审吊装方案, 现场配备专职安全员并做好屋面防护及安全防护措施, 屋面施工必须配备灭火器, 动火必须开操作票后施工, 确保施工安全。 8、箱变、预制舱基础尽快确定位置并严格按图纸设计及规范要求施工, 并做好钢筋、水泥、黄砂、砖、防水剂、电缆、线管等进场材料取样送检合格后施工, 确保工程质量。 9、屋面原有避雷带尽快恢复, 路边堆放的组件尽快安全倒运到堆场 10、尽快联系设计, 确定立面桥架到箱变电缆的敷设方法及桥架、接地环网、PVC线管、水冲洗管道、运维通道支架的材质及敷设方法, 并按要求组织进场施工。 11、安装组件前做好屋面检查, 确保无漏水现象, 并做好技术交底。 12、周监理例会总包必须汇报本周完成情况, 下周计划安排, 确保施工进度。 二、施工单位对项目各项工作的安排 1、后续盖章施工蓝图尽快进场。 2、联系厂方确定剩余箱变及开关站位置。 3、尽快提供后续图纸到场。			
主送单位	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司		
抄送单位	常德正善新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2023/03/10



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目

日期: 2023.03.10

[illegible]