

常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目监理例会

签发人: 王明官

会议时间	2023 年03月 24日	会议地点	会议室
参加人员	王明官、李建、夏正腾、彭尾生、李杰		
会议主题	第九次监理例会		
主持人	王明官	记录人	王明官
会议内容: 一、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、完善资料并报审, 确保施工进度与资料同步。 2、后续进场施工人员必须做好施工安全文明培训及买保险, 班前做好安全、技术交底。 3、目前施工进度已滞后, 尽快增加施工人员及组织后续材料进场, 编制施工进度倒排计划并按此执行, 确保如期并网。 4、现场特种作业人员必须人证合一, 确保施工安全。 5、后续进场材料, 需提供厂家资质、厂检报告及合格证并报验, 确保不影响施工进度。 6、现场垃圾必须每天清理干净, 需加强安全、文明施工教育。 7、吊装前必须报审吊装方案, 现场配备专职安全员并做好屋面防护及安全防护措施, 屋面施工必须配备灭火器, 动火必须开操作票后施工, 确保施工安全。 8、箱变、预制舱基础因开挖到原有压缩空气管道, 尽快按规范要求回填并严格按照图纸设计及规范要求重新开挖施工, 施工前做好钢筋、水泥、黄砂、砖、防水剂、电缆、线管等进场材料取样送检合格后使用, 确保工程质量。 9、屋面原有避雷带尽快恢复, 路边堆放的组件尽快安全倒运到堆场 10、尽快联系设计, 确定立面桥架到箱变电缆的敷设方法及桥架、接地环网、PVC线管、水冲洗管道等支架的材质及敷设方法, 并按要求组织材料进场施工。 11、安装组件前做好屋面检查, 确保无漏水现象, 并做好技术交底。 12、周监理例会总包必须汇报本周完成情况, 下周计划安排, 确保施工进度。 二、施工单位对项目各项工作的安排 1、尽快组织人员及材料进场, 争取早日并网发电。			
主送单位	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司		
抄送单位	常德正善新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/03/24



扫描全能王 创建

