

常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目监理例会

签发人: 修智明

会议时间	2023 年05月12日	会议地点	会议室
参加人员	王明官、李建、夏正腾、彭尾生、冯海南、唐葵、李杰、姚凯		
会议主题	第十六次监理例会		
主持人	王明官	记录人	王明官
会议内容: 一、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、尽快做好施工资料并报审, 确保施工进度与资料同步。 2、施工人员必须做好班前安全、技术交底。 3、目前施工进度已滞后, 尽快增加施工人员, 确保早日全容量并网。 4、现场特种作业人员必须人证合一, 确保施工安全。 5、现场电缆标识牌、设备标识牌及安全标识牌尽快安装, 做好设备接地及电缆防火封堵。 6、现场及屋面垃圾必须每天清理干净, 需加强安全、文明施工教育。 7、吊装前必须报审吊装方案, 现场配备专职安全员并做好屋面防护及安全防护措施, 屋面施工必须配备灭火器, 动火必须开操作票后施工, 确保施工安全。 8、尽快提供箱变、预制舱基础混凝土试块、钢筋、水泥、黄砂、砖、防水剂、电缆、线管等进场材料送检报告。 9、屋面原有避雷带、电线管尽快恢复, 严禁电线管直接放在屋面卷材上。 10、尽快联系设计, 出具立面桥架及到箱变电缆的敷设方法, 立面桥架、水平桥架、接地环网、PVC线管、水冲洗管道等支架的材质及敷设方法, 并按严格要求施工, 气象仪、视频监控、水冲洗等签字盖章图纸尽快组织进场。 11、安装组件前做好屋面检查, 确保无漏水现象, 并做好技术交底。 12、施工现场检查的问题尽快整改, 并做好安全、质量自检, 确保施工安全和工程质量。 二、施工单位对项目各项工作的安排 1、尽快组织人员及材料进场, 争取早日并网发电。			
主送单位	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司		
抄送单位	常德正善新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/05/12



扫描全能王 创建

