

会 议 纪 要

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHL-TR-HYJY-003

会议地点	业主办公楼会议室	会议时间	2023 年 01 月 09 日
会议主持人	范辛阳、周飞		

会议主题：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目 年底工程总结、 春节后年后工程计划

参会人员：范辛阳、刘富锋、周飞、吴慧、白兵、张磊磊

会议主要内容：

一、业主方发言：

- 1、确定组件全部到场时间。
- 2、2023 年 2 月 28 日彩钢瓦屋顶支架、接地扁钢、桥架、逆变器、组件等必须全部安装完成。
- 3、公司名称变更图纸从新评审。
- 4、公司名称变更供电局建议从新注册相关事宜。
- 5、污水池方案报设计院时间，10 号或 11 号报审。
- 6、污水池柔性支架抗台风等级，沿海别的项目有做过相同工程，采取哪些措施，建议让柔性支架厂签订责任担保书（20 年）。
- 7、污水池方案报给厂方及与厂方协商情况。方案最晚一月底给出和理科实施方案，后报吴总。
- 8、高压则线路本周联系厂方确定开挖路径。春节前确定开挖路径，春节后确保正常施工。
- 9、3 月底所有施工全部完成包含污水池施工。
- 10、2022 年 12 月 6 日复工，到现在工程完成多少工程量，组件实际已到场

量严重滞后于施工计划时间表导致工期被迫再次延后，组件实际已到场施工单位转至其他项目。组件采购至今未到场。

11、按签署合同，并网时间 2022 年 4 月 30 日，因施工单位自身原因目前拖至 2023 年 01 月仍无法并网，施工期限业主无法接受。

12、加固施工时间应该 7、8、9 月施工，施工单位拖至 12 月才开始施工，加固施工人员太少，业主及监理多次提出增加人员，一直未落实。

13、组件、逆变器、交流电缆、桥架、接地扁钢、箱变、开关柜、等设备采购时间及到场时间从新拍采购时间表。

14、组件 2022 年 12 月 30 日到场一车 17 箱 612 块，还欠组件 7084 块，所欠组件到场时间仍未有所承诺。

15、高低压则设备采购需要新图纸，施工单位把南网变更事项写清楚，因变更把需要采购的材料及设备时间落实。所有事项写一份说明报给业主。

16、从排施工计划表，排完发施工群，春节后施工按计划实施，不能按计划完成给与考核。

二、监理方发言

1、确定设备及材料到场时间，安排施工人员。

2、春节放假前现场安全大检查，排除安全隐患。

3、确定放假及复工日期。

4、施工每道工序必须报验，验收合格后方可进行下道工序。

5、需要报审资料春节后尽快完成。施工资料与施工同步。

三、施工单位发言

- 1、加固施工已于 2023、01、09 日全部完成。
- 2、从新排计划 3 月底并网发电。
- 3、参数调整设备做出相应调整导致电缆、二次屏柜、箱变、逆变器、等设备从新生产。
- 4、污水池柔性支架方案春节前报设计院，方案 2 月初出方案。
- 5、柔性支架厂，厂房给出可以抗台风。在与支架厂沟通。
- 6、污水池基础下方是淤泥无法打桩施工。
- 7、高压线路经施工方案已提交厂方，厂方没有开会审，无法确定施工。
- 8、广州局出新规定。变压器、开关柜、电缆等需要变更申请。
- 9、加固施工 7、8、9、10 月未施工，原因施工单位资金出现问题。
- 10、并网时间计划 3 月中旬。所有设备 2 月底到场。
- 11、彩钢瓦屋顶施工组件安装 5 天完成，防雷接地、桥架、逆变器、电缆敷设等施工全部 2 月 28 号完成。
- 12、这周确定高低侧设备图纸。2 月 20 号左右高低压设备到场。电缆清单确认后下订单，这周联系设计确认。
- 13、彩钢瓦屋顶施工 2 月 28 日全部完成。
- 14、2 月 3 日施工人员全部到场，2 月 4 日复工。

主送单位	广州市天润沐阳新能源有限公司 福建永福电力设计股份有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2023年01月19日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：



南沙互太项目. 会议签到表

[illegible]