

会议纪要

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：ZYL-TP-YJY-004

会议地点	工地会议室	会议时间	2023年02月08日
会议主持人	范辛阳		
会议主题：安全、施工进度			
参会人员：范辛阳、周飞、吴慧、宁晓亮			
会议主要内容： 一、业主方发言： 1、工人实际于2月7日进场，8日开始进行 C 仓和 G 仓的施工，计划开工时间为2月4日，实际开工时间比计划时间晚了三日。 2、目前施工方组件给出的到场时间在2月中下旬，严重影响后续并网事宜。 3、G 仓的彩钢瓦目前厂里面要进行更换，时见未知！请施工单位和总包单位及时和厂里有关方面沟通进行协调，目的要确保项目于2月28日进行试运行阶段。 4. 污水池方案仍未给出，严重影响后续并网事宜。 5、明确要在2月15日前落实高压侧施工走线路径和施工人员进场时间。 6、给出光伏区各项施工节点时间。如： 1. C 仓及 G 仓支架安装； 2. 组件安装； 3. 直流线安装，接地安装； 4. 低压桥架安装；			

5. 箱变基础、变电房改造;
6. 箱变、逆变器安装;
7. 高压桥架安装;
8. 电缆沟开挖;
9. 高压电缆铺设;
10. 发电调试 (240 小时试运营日期)

二、监理方发言

- 1、污水池方案确定时间。
- 2、并网时间及并网容量。
- 3、高压侧施工人员进场时间及施工时间。
- 4、排设备到场计划及施工计划。
- 5、施工人员进入施工现场必须带好安全帽。施工现场不准吸烟。

三、施工单位发言

- 1、施工材料及设备 2 月中下旬到场。
- 2、G 仓库彩钢瓦是否更换及时和厂方沟通。
- 3、C 仓库彩钢瓦变形及破损裂缝及时与厂方协调，让厂方给出方案。
- 4、从新拍设备及施工材料到场计划。

主送单位	广州市天润沐阳新能源有限公司 福建永福电力设计股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023年02月08日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：



