

会 议 纪 要

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号:ZJLJ-TR-HYJY-005

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023 年 02 月 10 日
会议主持人	范辛阳、周飞		
会议主题：安全、施工进度			
参会人员：范辛阳、周飞、吴慧、张磊			
会议主要内容：			
一、业主方发言：			
1、施工单位需在 2023-02-17 日之前排出详细采购计划。			
2、C 仓库屋顶裂缝，G 仓库屋顶长方提出要更换彩钢瓦，需要赶紧与厂方落实他们内部程序需要走过多久，别影响施工进度。			
3、如果厂方确定更换彩钢瓦，根据之前的经验保守估计最少需要两个月，直接影响施工进度及并网。施工单位赶紧联系刘总与厂方沟通，具体情况刘总直接向邵总汇报。			
4、各仓库屋顶施工 2 月底施工完成，进行并网发电进行 240 试运营。			
5、截止 2023-02-10 开会当日仍未提供荷载报告，施工单位提出发照片给第三方让其根据照片出具荷载报告，这样的荷载报告可以放心吗？出安全事故谁来负责！			
6、污水池方案，让设计来现场跟厂里和各个负责部门联系，设计提出想知道情况。			
7、邵总要求 2 月 28 日并网发电。组件 2 月 25 日到场。严重影响发电试运营的开始。			

8、施工方要按照2月8日会议上提出的10个节点根据此排出计划，施工按照排出计划施工完成。未按计划完成给与施工单位进行考核。

9、电缆沟开挖方案，尽快与厂方沟通落实。屋顶光伏区组件安装完成，检修通的、桥架、围栏无法安装。尽快联系设计给出解决方案。C、G仓各项施工还有进行是否需要变更。

10、上述问题下周一给出解决方案。

二、监理方发言

1、E仓屋顶施工现场围栏未恢复并施工。

2、组件安装施工人员有踩组件进行安装。

3、前期组件安装是否踩组件进行安装。组件是否出现隐裂。后期建议请第三方进行检测。

4、后期在发现踩组件施工，将给与施工单位进行考核。

三、施工单位发言

1、C仓屋顶发现彩钢瓦出现裂纹，报厂方修复。

2、目前G仓屋顶支架已拆除。正在与厂方沟通彩钢瓦更换事宜。彩钢瓦更换大概需要两个月时间。

3、G仓屋顶更换事宜及时联系刘总。让刘总与厂方沟通。

4、关于荷载报告，已经通知第三方来现场。照片已经发给检测单位让尽快给出检测报告。第三方检测尽可能来现场进行检测，检测完成给出报告。

5、组件大概2月25日到场

6、采购计划和施工计划排好发施工群里。

主送单位	广州市天润沐阳新能源有限公司 福建永福电力设计股份有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2023 年 02 月 20 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

