

会议纪要

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-TRMY-HYJY-007

会议地点	天润办公室	会议时间	2023 年 05 月 29 日
会议主持人	范辛阳		
会议主题：安全、施工进度			
参会人员：范辛阳、辛国顺、吴慧、于小鹏、张磊磊			
会议主要内容： 一、业主方发言： 1、H 仓和 E 仓直流侧给出准确完成时间，（包括检修通道、清洗系统、视频监控、防雷接地、桥架安装、直流电缆），按施工进度计划时间节点完成。 2、监理进场，现场可以全面施工；监理到场，了解施工进度计划，谁负责对接谁。 3、设计变更图纸本周五完成出图，图纸会审 6 月 5 日至 9 日完成。 4、厂房荷载报告由设计院来人到现场查看出具，给出准确完成时间。 5、G 仓彩钢瓦换瓦完成。 6、清点现场材料，及时采购补充。 7、变更容量和工期签订补充协议本周内沟通完成。 8、确定厂区电缆走向。 9、所有资料统一模板，与施工同步进行。 10、确定每周周例会时间，跟进安全、进度、质量。 二、监理方发言： 1、对进场施工人员进行安全培训，特种作业持证上岗。 2、进入施工现场穿戴好劳保用品。 3、施工项目部采购防暑物资。 4、要求日报、周报和月报按时报送。 三、施工单位发言： 1、H 仓和 E 仓直流侧本周内完成（包括检修通道、清洗系统、视频监控、防雷接地、桥架安装、直流电缆）。			

- 2、H 仓和 E 仓组件调整，临边护栏安装。
- 3、C 仓和 G 仓变更图纸本周完成，然后图纸会审，交由供电局排队批复，六月底完成批复。
- 4、G 仓彩钢瓦已换瓦完成。
- 5、变更容量和工期需签订补充协议。
- 6、C 仓和 G 仓变更图纸完成批复后，进行材料采购流程。
- 7、厂房荷载报告由设计院来人到现场查看出具，后续会跟进。
- 8、高压侧施工由郑总负责（逆变器、箱变）。
- 9、厂区电缆走向施工时，厂区来人查看。

主送单位	广州市天润沐阳新能源有限公司 福建永福电力设计股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 05 月 29 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：