

# 会议纪要

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TRMY-HYJY-008

会议地点	天润办公室	会议时间	2023年06月05日
会议主持人	范辛阳		
会议主题：安全、质量、施工进度			
参会人员：范辛阳、刘富锋、辛国顺、吴慧、白兵、张磊磊			
会议主要内容： 一、业主方发言： 1、现场按照最大装机容量施工完成。 2、按照原签订合同执行，无需签订补充协议。 3、现场管理人员负责不到位，如不能胜任，进行更换现场管理人员。 4、现场工期监理单位人员是否满意，施工工艺是否满意。 5、与设计院沟通变更装机容量，更改变更容量图纸，本周一确定完成，总包单位审核完成。 6、项目备案变更容量本周内确定完成。 7、项目并网时间确定八月底完成，排出施工计划表。 8、现场材料、设备应尽快采购完成。 9、电网接入从现在开始预约完成。 10、项目责任风险由分包施工单位造成，由你方单位自行承担，总包与业主不会承担项目责任风险。 11、监理单位对现场工期八月底完成是否可行，需要施工单位做出什么措施保证八月底完成并网。 12、总包与监理沟通按照八月底工期倒排，排出施工节点内容。 13、临边护栏与总包沟通确认，达到验收标准即可。 14、资料按照与原签订合同执行，不与变更容量备案进行修改。 二、监理方发言： 1、现场施工进度缓慢，施工工艺基本符合要求。			

2、该项目八月底完成并网，预计不可行，牵扯到变更图纸批复、采购、设备基础制作等事宜。

3、临边护栏存在阴影遮挡，需整改。

4、组件安装存在错缝，需调整。

5、支架导轨、固定螺栓、垫片存在发黑锈蚀，需除锈防腐。

6、项目部采购防暑物资，施工人员班前安全教育。

### 三、施工单位发言：

1、图纸变更完成后，设计院与供电局进行沟通，等待图纸批复，进行材料采购。

2、确定变更装机容量和价格，签订补充协议。

3、变更装机容量本周一完成。

4、项目备案变更本周内完成。

5、现场施工计划表调整至八月底完成并网发电。

6、箱变基础与郑总沟通提前施工。

7、高压电缆走向已和厂里沟通确认。

8、临边护栏已和设计院沟通，对组件发电无影响。

9、C仓和G仓直流侧（组件、直流电缆等）由翠亨采购。

10、高压设备已采购生产完成。

11、本周H仓和E仓桥架安装、直流电缆敷设敷设。

12、施工资料和项目名称是否跟随变更容量备案修改。

主送单位	广州市天润沐阳新能源有限公司 福建永福电力设计股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023年06月05日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：