

会议纪要

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TRMY-HYJY-011

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023 年 07 月 05 日
会议主持人	辛国顺		
会议主题：安全、质量、施工进度			
参会人员：范辛阳、辛国顺、吴慧、张磊磊			
会议主要内容： 一、业主方发言： 1、设计院来人查看现场确定到来的时间，发微信、书面文件或者邮件白纸黑字下班前发至项目群，设计院来人查看完现场，7 月 17 日拿出荷载报告。 2、下周三（7 月 12 日）图纸、接入方案会审，什么时候出结果。 3、高压侧郑总什么时候进场施工，与高压侧郑总合同是否谈好。我方不接受高压侧报价太高且部分电缆未按照节约成本方式施工的理由，八月底并网，合同至今未谈妥，预计什么时候谈好，给出准确时间。 4、施工人员焊工证件不符合厂区要求，为何不提前与厂区沟通了解，现场做事考虑不到位。 5、高压线路的开挖是否与厂里联系沟通同意线路的开挖，郑总何时安排人员进场，给出高压侧准确进场施工时间。 6、上次我方到现场后，你方告诉六月底进行采购，如今改变 7 月 10 日，组件什么时候到场，给出准确时间，预计安装多少天。 7、监理单位所提出的问题，总包单位该如何解决现场施工未按照施工进度计划施工。 8、设计图纸什么时候修改好，给出准确时间。设计图纸修改完成后，由我方设计人员再次进行审核并提出意见，再次进行修改，预计多长时间完成。 9、现场提前施工，如图纸再次改动，又得返工，现场进度又要滞后。由我方设计提出的很多意见可能修改不了，到时候达不到验收标准，施工单位该如何解决。 10、现场施工进度没有任何一项按照时间节点完成，每次都在推迟，7 月 10 日所采购的材料清单是否能及时发至我方。			

11、本周内有那些施工工序可以完成的，如有未完成的工序监理单位进行考核。

12、监理单位在现场发现的问题直接对接总包单位负责人，总包单位负责人和白总去沟通解决。

二、监理方发言：

1、厂房荷载报告截止今日（7月5日）设计院未来人查看现场并出具荷载报告，每次开会都有提出，会议纪要也有记录，每次都以本周内完成，实际并未实现且一拖再拖，尽快与设计院落实，给出准确完成时间。

2、供电局图纸会审批复施工进度计划于6月30日完成，截止今日（7月5日）未完成，现已滞后与施工进度计划，设计院是否与供电局沟通咨询。

3、H仓和E仓的防雷接地扁铁焊接和清洗系统安装，截止今日（7月5日）未完成，现已滞后与施工进度计划。

4、C仓和G仓的导轨安装施工进度计划于6月30日开始安装，截止今日（7月5日）未开始安装导轨，现已滞后与施工进度计划。

5、箱变基础及配电室改造施工进度计划于7月1日开始施工，截止今日（7月5日）现场未施工，现已滞后与施工进度计划，高压侧施工也未进场施工。

6、C仓和G仓的材料采购进场时间，按照施工进度计划明后天开始组件安装，现场什么材料都未进场，给出准确进场及施工时间。

7、施工单位资料报审以总包单位报审还是以分包单位报审，尽快落实由哪个单位报审，反馈至项目群。

三、施工单位发言：

1、厂房荷载报告已联系沟通设计院，今日（7月5日）下班前确定具体来人查看现场时间，大概一周左右出具荷载报告。

2、供电局图纸会审批复与设计院已沟通，资料上周五已提交至供电局，因资料提交较晚，本周三未排上队会审，推迟至下周三（7月12日）图纸、接入方案会审，会审后供电局出具一份会议纪要，设计院会按照会议纪要对图纸有微小的改动，大概十天左右拿到批复。

3、与高压侧郑总合同原来是两个点报价一百八十万左右，现在一个点报价一百五十万左右，报价太高且部分电缆未按照节约成本方式施工，白总正在商谈。根据白总所计划7月10号全面采购材料，已修改现场施工进度计划。

4、H仓和E仓的防雷接地扁铁焊接因焊工不符合厂区规定，厂区要求应急管理局下发

的焊工证，现场延后焊接。清洗系统材料已采购，今日开始安装，预计 4 至 5 日安装完成。

5、高压侧施工本周内进场施工线路开挖以及箱变基础的开挖，与厂区已沟通，同意开挖，施工的时候现场要有厂区专人查看，避免挖到厂区管道。现场等待郑总安排人员进场施工，因合同有改动未进场，今日（7 月 5 日）下班前确定进场时间。

6、上次厂区开会白总说 7 月 10 日之前如翠亨不采购材料，就由我方进行采购，更新的施工进度计划已发至白总，白总也已同意。

7、组件大概一周时间到场，7 月 10 日开始下单，预计 7 月 20 日左右到场，7 月 22 日开始施工，预计 4 至 5 日安装完成。

8、设计图纸已将所有问题反馈至设计院，预计两天内完成。

9、现场可提前施工，以并网为优先，其他事项后面在讨论解决。

10、建设单位设计人员所提出的问题按照 EPC 合同修改，如合同没有，则修改不了。

11、组件 7 月 10 日开始下单，下单后发扫描件至项目群。

12、本周内 H 仓和 E 仓的清洗系统安装完成。

主送单位	广州市天润沐阳新能源有限公司 福建永福电力设计股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 07 月 05 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：