

会议纪要

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TRMY-HYJY-012

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023 年 07 月 10 日
会议主持人	辛国顺		
会议主题：安全、质量、施工进度			
参会人员：范辛阳、刘富锋、辛国顺、吴慧、张磊磊			
会议主要内容： 一、业主方发言： 1、监理单位所提出的问题与设计院沟通，拿出全套图纸，交由总包单位与建设单位审核完成后，现场进行开挖施工。 2、施工现场负责人与白总沟通确认，将监理所提出的采购材料清单或单据反馈至项目群里。 3、高压施工人员已进场，培训完成后，现场尽快施工，确定好设计图纸，七月底高压侧施工基本完成，C 仓和 G 仓直流侧施工完成，八月初开始预约供电局，将并网资料提交供电局进行审核。 4、现场做好施工计划，总结每天的施工进度，当天施工完成后排出第二天施工计划。 5、C 仓和 G 仓夹具和支架（导轨）明天到场后尽快施工，赶上滞后的进度。 6、合格的焊工师傅是否找到，H 仓和 E 仓的防雷接地扁铁焊接什么时候完成，现场能提前完成施工的，不要堆积施工工作量。 7、总包单位上次说 6 月 29 号拿出修改好的全套图纸，截止今日（7 月 10 日）未见到，本周三供电局评审，现在未见图纸，给出准确拿图时间。 8、监理单位除了今日所提出的问题，上次会议提出的问题有哪些施工是这周已经完成的和未完成的，将遗留下来的问题逐一讨论那些没解决，那些如何需要解决的。 9、厂房荷载报告设计院 7 月 17 日拿出荷载报告。 10、设计图纸供电局本周三评审批复，7 月 21 日完成看到批复。 11、H 仓和 E 仓的防雷接地扁铁焊接和清洗系统安装现场是否完成。 12、监理单位对于现场 H 仓和 E 仓的防雷接地扁铁焊接有什么意见或看法。			

13、组件由翠亨采购，安装施工由你方负责还是由翠亨负责，本周三要看到组件到场时间。

14、箱变基础设计图纸详图什么时候拿出来，给出准确拿图时间，图纸修改完成后，交由总包单位与建设单位确定后，现场基础施工。

15、按照施工进度计划本周需要完成那些施工工序。

二、监理方发言：

1、上周主要施工 H 仓和 E 仓的清洗系统安装固定。

2、设计图纸高压设备只有平面图，没有详图，与设计院沟通，尽快出具高压设备基础详图。如没有设备详图，我监理无法对现场工序进行验收，工程资料也无法签字盖章。

3、高压设备箱变与预制仓基础具体开挖多深多宽，开挖完成后，最底层是否铺设十公分碎石子，底层上方垫层是否用钢筋混凝土结构浇筑，以防止后期高压设备基础下沉，与设计院沟通确认。

4、设计图纸高压设备箱变与预制仓基础无设备构造柱，设计图纸只说明基础为砖混砌筑，与设计院沟通，高压设备基础为砖混砌筑承载力是否可行。

5、与厂家确认高压设备尺寸，保证高压设备尺寸和设备基础一致。

6、高压电缆走向设计图纸未设置电缆井，按照规范要求电缆走向转弯处需设置电缆井；过路路段必须埋设镀锌钢管，且镀锌钢管两面做喇叭口，防止电缆敷设划破电缆；电缆敷设每 50 米至 100 米设置电缆标示桩；电缆敷设完成后必须铺沙盖砖。

7、上次开会（7 月 5 日）说设计图纸两天内完成，截止今日（7 月 10 日），各单位未见图纸。

8、厂房荷载报告设计院已来人查看现场，7 月 17 日拿出荷载报告。

9、上次开会（7 月 5 日）说 C 仓和 G 仓的材料 7 月 10 日如翠亨不采购，就由你方采购，今日下班前所采购的材料清单或单据发至项目群。

10、H 仓和 E 仓的清洗系统安装已完成，防雷接地扁铁已分散摆放完成，就等焊工进场焊接。

11、对于现场 H 仓和 E 仓的防雷接地扁铁焊接暂时不属于很紧急施工，关于施工进度计划八月底并网，时间很紧迫，现场以并网为优先，后期消缺再施工防雷接地扁铁焊接和清洗系统安装。

12、高压施工人员已进场，但高压侧设计图纸未见，只能先行开挖，等高压侧设计图纸拿出后，由总包单位与建设单位审核无误后，现场开始浇筑施工。

- 13、上次会议提出 H 仓和 E 仓的清洗系统安装完成，C 仓和 G 仓的导轨今日开始安装。
- 14、C 仓和 G 仓的逆变器今日采购，阳光电源厂家大型号（SG225HX）逆变器是否有货，与厂家联系沟通确认，如厂家缺货，将别的项目逆变器挪至该项目，以现项目并网为主。
- 15、施工阶段避开高温天气，项目部配备防暑物资。

三、施工单位发言：

- 1、高压设备箱变与预制仓基础开挖完成后，最底层要铺设十公分碎石子。
- 2、设计图纸出图不详细，会尽快与设计院沟通修改完善。
- 3、高压设备尺寸已和厂家确认无误，设备已生产完成。
- 4、已联系设计院预计周三（7 月 12 日）拿出设计图纸。
- 5、厂房荷载报告设计院已来人查看现场，测量数据已发回设计院进行核算，一周之内拿出厂房荷载报告。
- 6、已和翠亨达成协议，翠亨只采购组件，7 月 22 日到场。
- 7、C 仓和 G 仓夹具和支架（导轨）明天到场，到场后开始安装，7 月 20 号之前安装完成，紧跟着 7 月 22 日组件到场，开始安装组件。
- 8、焊工师傅已找到，因天气原因 H 仓和 E 仓的防雷接地扁铁焊接延后施工，后期与 C 仓和 G 仓的防雷接地扁铁焊接一起施工。
- 9、设计图纸批复本周三评审，如顺利大概十天左右（7 月 22 日）完成批复。
- 10、翠亨只采购组件，安装施工由我方负责，组件的采购今日和翠亨联系沟通，尽快把采购单发至我方。
- 11、箱变基础现场已沟通好，设计图纸未完善，需要修改的地方，要和厂家沟通，本周四修改完成。
- 12、本周计划 C 仓和 G 仓的临边护栏安装完成；支架（导轨）安装完成 70%；H 仓和 E 仓逆变器吊装至屋面，开始安装。
- 13、C 仓和 G 仓的逆变器已和白总沟通，白总和厂家已联系，别的项目逆变器已采购，如该项目逆变器不按时进场，则挪至该项目使用。

主送单位	广州市天润沐阳新能源有限公司 福建永福电力设计股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 07 月 10 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：