

会议纪要

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号:CZZH-TRMY-HYJY-016

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023 年 08 月 07 日
会议主持人	辛国顺		
会议主题：安全、质量、施工进度			
参会人员：范辛阳、辛国顺、吴慧、张磊磊			
会议主要内容： 一、业主方发言： 1、现场施工进度完成了那些施工工序。 2、组件翠亨不采购，施工单位自己找公司采购，组件什么时候付款，什么时候到场，给出准确时间。 3、图纸批复到现在未拿到，什么时候能拿到图纸批复，给出准确时间，图纸批复由哪个单位和供电局对接拿到。 4、监理单位现场施工进度如何，有几人施工。 5、H 仓和 E 仓直流电缆敷设、电缆桥架、逆变器是否安装完成。 6、C 仓和 G 仓逆变器是否已采购付款，刚和监理单位沟通逆变器还未到场，给出本周逆变器准确到场时间。 7、逆变器支架安装因螺栓五金店采购不到，现场如何解决。 8、现场先安装导轨，监理单位提出逆变器支架安装现在不是很重要，也不影响工期，关键材料组件什么时候到场。 9、组件到场之前，现场还有什么工序可以施工，先做能施工的工序，不要等着组件拖延工期，有什么各项流程手续该申报的，该报批的提前去整理完成。 10、现场完成的工序，未完成的工序施工单位和总包单位、监理单位捋一遍，写一写，整理整理，本周三下班前要看到整理好的计划。 11、组件采购，逆变器采购和白总沟通好问清楚，本周三给出答复，监理单位做好督促。 二、监理方发言： 1、施工单位汇报上周施工进度完成情况及本周施工进度计划。 2、现场施工人员 3 人，G 仓导轨基本安装完成，C 仓导轨明后天安装完成，因 C 仓库导轨			

安装与 G 仓库导轨安装存在错位，未在一个平面，需调整，本周内完成。 3、H 仓和 E 仓直流电缆敷设、电缆桥架已全部施工完成，就等交流电缆到场后安装逆变器。 4、逆变器支架安装不足耽误工期，主要是组件采购进场耽误后续工艺施工。 5、箱变基础图纸总包单位设计人员尽快设计出图。 6、厂房荷载报告施工单位找的设计院出具的荷载报告，不提供设计计算书，该报告业主方和总包单位是否认可。 7、组件到场后，现场增加施工人员，做好进场安全培训教育。 8、高温天气施工单位做好防暑降温，保障施工人员人身安全，项目部配备防暑物资。 三、施工单位发言： 1、上周 G 仓导轨安装完成 90%，C 仓导轨安装完成 70%。 2、本周 C 仓和 G 仓导轨安装完成，逆变器支架制作。 3、箱变基础图纸总包单位设计人员正在设计出图。 4、组件采购翠亨已无法采购，白总另找公司采购，正在商谈，组件大概八月中旬进场，预计 7 天至 10 天到场，月底之前安装完成。 5、图纸批复已和刘总沟通，刘总正在催促设计院，设计院答复高压预制仓需和厂家确定，预计两天内拿到图纸批复，图纸批复由设计院和供电局对接拿出。 6、逆变器支架材料已切割完成，因螺栓五金店采购不到，需到导轨厂家进行采购，因现场安装导轨，没时间采购。 7、逆变器上周白总说已付款采购，预计本周到场。			
主送单位	广州市天润沐阳新能源有限公司 福建永福电力设计股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 08 月 07 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：