

会议纪要

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号:CZZH-TRMY-HYJY-017

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023 年 08 月 14 日
会议主持人	辛国顺		
会议主题：安全、质量、施工进度			
参会人员：辛国顺、吴慧、张磊磊			
会议主要内容： 一、监理方发言： 1、施工单位汇报上周施工进度完成情况及本周施工进度计划。 2、图纸批复什么时候能拿到，每次都在推脱，已拖延一个月，给出准确完成时间。 3、因组件和逆变器耽误工期，组件和逆变器采购什么时候进场，给出准确完成时间。 4、箱变基础图纸总包单位已出图，施工单位尽快确认安排高压人员进场施工。 5、组件到场后，现场增加施工人员，做好进场安全培训教育。 6、现场每天施工完成后，必须做到工完料净场地清，所有材料堆放一起固定好。 7、总包单位管理人员什么时候进场监督管理。 8、现场因材料问题，不能满足施工需求，施工单位尽快安排采购进场。 9、因 C 仓库部分导轨安装与 G 仓库导轨安装存在错位，未在一个平面，需调整导轨，尽快安排现场施工做好调整。 二、施工单位发言： 1、上周 G 仓导轨安装完成 100%，C 仓导轨安装完成 100%。 2、本周沟通好高压施工进场施工箱变基础及线路。 3、图纸批复已和刘总沟通，刘总正在催促设计院，设计院答复所有资料已整理好，南沙供电局已审核通过，现已提交至市供电局，就等市供电局出批复，具体时间不知。 4、组件采购已和白总沟通，这两天签订合同，快则本周到场，慢则下周到场。 5、逆变器采购已和白总沟通，由我方单位采购，预计下周到场。 6、箱变基础图纸已发至高压郑总，这两天郑总核算好价格后，与白总洽谈好，安排高压人员进场施工，预计周五进场。 7、已交代现场施工负责人每天下班前做好工完料净场地清。			

8、C 仓库导轨安装与 G 仓库导轨安装未在一个平面的，和现场施工负责人沟通尽快调整完成。

主送单位	广州市天润沐阳新能源有限公司 福建永福电力设计股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 08 月 14 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：