

会议纪要

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TRMY-HYJY-022

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023 年 10 月 26 日
会议主持人	周恒		
会议主题：安全、质量、施工进度			
参会人员：周恒、辛国顺、陈垚宇、温明瑞、陈伟彬、张磊磊			
会议主要内容： 一、业主方发言： 1、施工单位汇报施工进度完成情况及设备材料到场等情况。 2、剩余逆变器、剩余交直流电缆上次开会说本周一到场，截止今日未到场。 3、高压施工人员进场、人员的保险每次开会都提出，截止今日都未履行到位。 4、设计院剩余的图纸未提供我方做图纸评审。 5、直流侧图纸什么时候提供至我方先审核，箱变基础、电缆走向图纸是否可以出图施工。 6、施工单位将逆变器和交直流电缆物流信息或者送货司机联系方式发送至项目群。 7、施工单位购买的保险是工程一切险，还是人员意外伤害险，从十一节前就说十一节后购买，到现在未购买，现场属于违建施工，什么时候购买完成。 8、高压施工人员进场、箱变基础顶管施工进场，给出准确时间。 9、总包单位跟进设计图纸，下周三提供直流侧图纸至我方，箱变基础、预制仓图纸给出准确出图时间，每次开会都在确定时间节点，总包单位履行时间节点。 10、施工现场发现抽烟的进行拍照考核罚款。 11、G 仓和 C 仓屋面的围栏是否就剩中间的围栏未安装，其他的临边围栏是否都安装完成。 二、监理方发言： 1、现场施工人员不能满足施工需求，耽误施工进度，需增加施工人员，每次开会都提出现场增加施工人员，但都未履行到位。 2、组件安装过程中存在错缝、夹具未贴近等质量问题，已下发监理通知单。 3、总包单位每天提供的日报与现场实际安装数量有误差。 4、现场安全方面，施工人员进入施工现场必须穿戴好劳保用品，施工现场严禁吸烟，施工区域发现有烟头，但未抓到抽烟者。			

- 5、高压施工及时进场并开展施工作业，不要耽误现场施工进度。
- 6、施工现场屋面当天产生的垃圾，及时清理，务必做到工完场清。
- 7、G 仓和 C 仓屋面临边围栏都安装完成，只剩余 G 仓和 C 仓屋面中间的围栏，以及 G 仓左边靠近食堂未安装。
- 8、设计院设计的直流侧图纸 G 仓和 C 仓的逆变器设计放置在 G 仓和 C 仓的走廊过道上，因 G 仓和 C 仓的走廊过道荷载不足，不能放置逆变器，设计图纸需复核更换逆变器位置。

三、总包单位发言：

- 1、现场屋面支架和围栏拉拔试验未做，等仪器到场再做。
- 2、总包单位工程一切险、意外伤害险（每人不低于 150 万伤残死亡、不低于 20 万医疗）、第三方责任险（人员保险不低于 20 万医疗）施工单位还未购买，后续我方跟进施工单位。
- 3、剩余逆变器、剩余交直流电缆施工单位未采购进场。
- 4、施工单位高压施工也未做进场准备。
- 5、工程档案方面只收到施工单位开工报告、验评划分表、人员花名册，后续人员花名册和现场人员、登高作业证、劳务合同做对应，三级安全教育也未做，近几天将跟进施工单位完成。
- 6、我方图纸主要是一次电气图纸，正在做线上校审，由于一些资料昨天才提供齐全的，还有其他厂区缺的资料未提供，只能按照我们现有的资料进行复核，。
- 7、二次电气图纸和设备到货有关系，实际到货的设备或者厂家提供的资料才能做出相关的二次电气图纸。
- 8、直流侧图纸可以先出示意图评审，二次电气图纸还需要和实际设备到货来出图。
- 9、直流侧图纸还需要几天，现在正在校核，目前直流侧可以先施工，下周三提供至业主方。
- 10、箱变基础、预制仓、电缆走向图纸需要和原来设计方案核实，看是否有影响，需要确定。
- 11、逆变器放置的位置荷载不足，我方需落实。

四、施工单位发言：

- 1、剩余逆变器和交直流电缆今天已发货，电缆大概明天早上到货，逆变器这两天到货。
- 2、人员意外伤害险已购买，公司正在走相关流程，工程一切险正在沟通购买，与意外伤害险一起购买，周五（10 月 27 日）下班前购买完成，将保险单提供至业主方。
- 3、高压施工人员、箱变基础顶管施工本来这周进场，由于箱变基础拆除费用问题未协调好，下周前三进场。

主送单位	广州市天润沐阳新能源有限公司 福建永福电力设计股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 10 月 26 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：