

会 议 纪 要

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目

编号:CZZH-TRMY-HYJY-030

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023 年 12 月 20 日
会议主持人	周恒		
会议主题：安全、质量、施工进度			
参会人员：周恒、辛国顺、黄霖辉、陈伟彬、张磊磊			
会议主要内容： 一、业主方发言： 1、施工单位汇报本周施工进度及上周施工进度完成情况。 2、预制舱和一二次设备是否一起发货。 3、现场主要还是设备到场时间，如箱变周末能到，一二次设备什么时候到场。 4、通讯箱是否采购，通讯确定使用 485 通讯电缆还是电力载波通讯。 5、总包单位咨询设计人员使用两种通讯模式是否可行，后期能不能统一到后台。 6、320kW 逆变器 12 路 MPPT 更换为 16 路 MPPT 采购到场时间节点。 7、工程资料是否同施工同步完成，工程资料做一套完整资料，然后提交电子版由我方档案人员审核。12 月 30 日将所有工程档案资料完成将电子版提交我方。 8、箱变基础第三方检测报告是否已完成。 9、高压设备到场后，做接线的、调试试验的专业人员是否配备。 10、施工单位咨询高压施工采购的二次设备，等设备到场后，将保护定值、申请停电等手续开始走流程确定，保护定值需盖章版的。 11、二次设备清单确定好发送至我方。 12、施工单位将完成的工程资料交由总包单位审核盖章。 13、会后施工单位确定二次设备到场时间，总包单位督促跟进。 二、监理方发言： 1、箱变基础第三方检测报告施工单位已提供。 2、工程资料需与施工同步，不要拖着后期统一报审，施工单位尽快完善施工资料。 3、现场安全方面，按照厂区要求规定施工，施工人员进入施工现场必须穿戴好劳保用品，施工现场严禁吸烟。			

- 4、施工现场高处作业要有专人负责看管安全。
 - 5、现场施工进度基本完成，关键施工等高压设备到场。
 - 6、现场剩余的材料一次性采购完成，统一完成施工，避免对屋面造成二次损坏。
- 三、总包单位发言：
- 1、通讯采用两种通讯模式需同我方设计沟通后，给出回复。
 - 2、厂家资料是否已提供给高压施工保护班。
 - 3、现场材料基本施工完成，主要等高压设备到场。
 - 4、施工单位前期报审资料已审核盖章，该修改的部分已提出修改，电子版的还未整理完成。
 - 5、屋面支架和围栏拉拔试验施工单位尽快将仪器拿到现场做试验，由各方单位做见证。
- 四、施工单位发言：
- 1、上周 C 仓和 G 仓光伏逆变器安装完成，C 仓和 G 仓低压交流电缆敷设完成，H 仓和 E 仓低压交流电缆敷设完成。本周剩余直流电缆到货 5000 米左右，C 仓和 G 仓直流电缆敷设，箱变预计周五到场安装，一次设备预计周末到场安装。
 - 2、预制舱和一次设备一起发货到场，二次设备高压施工未回复。
 - 3、这周并网协议供电局审核盖章，供电局盖章完成后需业主方走流程盖章。
 - 4、调度协议已发供电局，但供电局未发最终审核版本，估计不会修改。
 - 5、一次设备周末到场，二次设备高压施工还未回复。
 - 6、通讯已和厂家咨询，2#箱变和 3#箱变可以采用电力载波通讯，1#箱变因使用两种逆变器不能采用电力载波通讯，需采用 485 通讯电缆通讯。
 - 7、320kW 逆变器 12 路 MPPT 更换为 16 路 MPPT 正在采购。
 - 8、工程资料前期已完善，需报审监理单位审核盖章，先将施工前期资料电子版发送至业主。
 - 9、箱变基础第三方检测报告已完成，已发给监理单位和总包单位，会后发送业主方。
 - 10、高压施工有做接线的、调试试验的专业人员。
 - 11、保护定值已催促高压施工找保护班人员计算，厂家资料已提供高压施工。
 - 12、二次设备清单高压施工还未提供。

主送单位	广州市天润沐阳新能源有限公司 福建永福电力设计股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 12 月 20 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：