

会议纪要

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TRMY-HYJY-031

会议地点	工地会议室	会议时间	2023 年 12 月 26 日
会议主持人	周恒		
会议主题：安全、质量、施工进度			
参会人员：周恒、辛国顺、于小鹏、陈伟彬、张磊磊			
会议主要内容： 一、业主方发言： 1、剩余直流电缆、通讯箱未采购到场，给出到场时间节点。 2、320kW 逆变器 12 路 MPPT 更换为 16 路 MPPT 未采购到场，给出到场时间节点。 3、屋面支架和围栏拉拔试验未完成，总包单位工程一切险未购买。 4、预制舱、一次设备、综自、调度自动化、保护、通讯设备到场时间节点。 5、因厂区 2024 年 01 月 25 日放假，2024 年 01 月 10 日项目并网开始试运行，并网试运行前（2024 年 01 月 10 日）总包/监理施工资料及工程档案打印装订原件 2 份；并网试运行期间需编制 240 小时试运行日志。 6、并网后总包单位出具竣工图 4 份，施工图 2 份；竣工图加盖设计院和监理竣工图章；施工图加盖设计院出图章；竣工图需设计院扫描归档。 7、数字化清单需总包单位填写，包括逆变器、组件等材料设备的数据。 8、施工进度要求 2024 年 01 月 10 日并网发电，全场功率因数 0.9 以上，并网试运行需两周，如时间来不及，并网试运行 10 天至 12 天即可。 9、一次设备、二次设备清单、设备技术协议施工单位提供，总包单位永福进行审核，并出图（除设备基础图纸由九州设计院出图，剩余所有图纸总包单位永福出图）。 10、申请厂内停电、接线，高压调试试验，保护定值计算书，调度协议、购售电合同，启委会召开、现场验收，互感器校验、关口计量表安装施工单位提前准备好。 11、接地网由总包单位重新设计出图，施工单位按照最新设计施工。 12、清洗管道（清洗水管外需加锡纸胶带防护）施工单位可提前施工完成。 13、并网前施工单位购买运维工器具一套，视频监控需上传至金风后台。 14、现场消缺项施工单位每周看施工群发的需消缺内容，进行整改。			

15、监理单位依照群里发的消缺项可提前下发监理联系单或者监理通知单让施工单位提前消缺整改。

二、监理方发言：

- 1、现在项目以并网为优先，但现场所缺的材料不能满足并网要求，该采购的材料尽快采购，不要耽误并网进度。
- 2、防雷接地扁铁、清洗系统、视频监控按照现有的施工进度年前不能完成，需等年后消缺完成。
- 3、现场安全方面，按照厂区要求规定施工，施工人员进入施工现场必须穿戴好劳保用品，施工现场严禁吸烟。
- 4、监理资料移交业主方需我司走相关流程方可交付业主方。
- 5、现场屋面有切割作业的需戴防护面罩，切割作业完成后需清扫屋面，避免屋面彩钢瓦生锈。
- 6、施工现场当天产生的垃圾，及时清理，每道工序务必做到工完场清。

三、总包单位发言：

- 1、接地网需同我方设计咨询后，给出回复。
- 2、电工人员保险未完成，保单里面人员名单施工单位让保险公司替换人员名单。
- 3、现场屋面灭火器数量不足，施工单位可分批次采购配备齐全。
- 4、现场材料基本施工完成，主要等高压设备到场。
- 5、因厂区换厂房侧壁彩钢瓦，屋面施工应注意交叉作业，注意安全。
- 6、工程资料报审施工单位人员要分工明确，不要推脱责任，尽快完成各项资料报审。

四、施工单位发言：

- 1、并网手续正在催促高压施工的。
- 2、防雷接地扁铁、清洗管道、视频监控需等并网后消缺整改施工。
- 3、项目现场所缺的材料公司正在采购。

主送单位	广州市天润沐阳新能源有限公司 福建永福电力设计股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023年12月26日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：