

会 议 纪 要

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TR-HYJY-002

会议地点	工地会议室	会议时间	2022年12月26日
会议主持人	周飞		
会议主题：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目安全、质量、进度会议			
参会人员：刘富锋、赖华琳、周飞、张磊磊、吴慧			
会议主要内容： 一、业主方发言： 1、施工单位本周及下周施工计划。 2、确定组件到场时间，组件年前必须全部到场。 3、加固施工人员少，增加施工人员。 4、高压则电缆敷设及电缆沟开挖，联系厂方确定开挖路径。 5、年前组件、支架、桥架、接地施工必须完成至并网柜。 6、联系设计院确定污水池施工方案及污水池相关图纸。 二、监理方发言 1、前期施工资料、人员资质、机械设备等报监理部。 2、确定并网时间，倒排施工计划。 3、仓库施工人员太少，增加施工人员。 4、确定组件、电缆进场时间，及时安排高压则施工人员和组件安装人员进场施工。 三、施工单位发言 1、A、E 库房，制作组需要加固。			

- 2、确定组件到场时间。
- 3、增加加固施工人员。
- 4、年前组件安装完成。

主送单位	广州市天润沐阳新能源有限公司 福建永福电力设计股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022年 2月 27 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：



会议签到表

[illegible]