

会议纪要

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目



会议时间：2022 年 6 月 10 日 16:00

地点：项目部办公室

主要参加人员：EPC 单位、监理单位（具体人员详见会议签到表）

主持人：王超

会议议题：项目监理例会

主要内容：

1、EPC 单位南京国联电力工程设计有限公司：

- （1）屋面厂房彩钢瓦更换，2#、3#车间更换完成 100%，4#车间更换完成 20%。
- （2）屋面彩钢瓦已到场 100%，加固钢材已采购，连接板在外加工；光伏组件已采购，光伏支架今日已到场。
- （3）施工资料已打印完成，将尽快上报审核。

2、常州正衡电力工程监理有限公司

- （1）项目周例会将在每周五下午在项目部办公室举行，总包单位项目经理及安全员准时参加会议。
- （2）进场光伏施工人员做好安全交底及技术交底，进行三级安全教育培训，现场施工必须统一穿戴反光马甲、佩戴安全帽，现场标识标牌、安全警示标志要尽快完善。
- （3）做好疫情防控工作，有预案、有措施，严格执行地方政府防疫政策，发现情况立即处理。
- （4）厂房加固施工前施工方案必须经过审核，做好安全及技术交底，现场施工警示标牌设置齐全，专职安全员必须现场全程管控安全。
- （5）屋面更换完成的彩钢瓦尽快完成打胶施工，防止雨天屋面漏水。
- （6）支架图纸、防雷接地图纸、桥架布置图、走道板图纸等施工蓝图尽快邮寄到现场。进场的材料、设备供货商资质、质量证明文件必须齐全，材料使用前必须提供。

本纪要一式 4 份，参加会议单位各存一份，项目监理机构存 1 份。

本纪要一式 4 份，参加会议单位各存一份，项目监理机构存 1 份。

江苏农垦清洁能源有限公司

金象传动 1.2MW 光伏项目

会议签到表

地点：项目部办公室

日期：2022年6月10日

序号	姓名	公司	职务	电话	备注
1	石超	正德监理	现场监理	1566893989	
2	李晓明	南京国联	项目经理	1852595567	
3					
4	邵文	国联	安全员	15252592389	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					