

会议纪要



项目名称: 江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

会议时间: 2022 年 6 月 17 日 16:00

地点: 项目部办公室

主要参加人员: EPC 单位、监理单位 (具体人员详见会议签到表)

主持人: 王超

会议议题: 项目监理例会

主要内容:

1、EPC 单位南京国联电力工程设计有限公司:

- (1) 厂房屋面彩钢瓦更换已全部完成。
- (2) 本周桥架、逆变器已全部到场。
- (3) 屋面光伏支架开始安装, 厂房开始加固施工。
- (4) 消防演练今日已进行。

2、常州正衡电力工程监理有限公司:

- (1) 屋面光伏支架安装开始安装, 必须做好安全、技术交底。
- (2) 厂房加固加强安全管理, 施工人员安全帽、安全带反光马甲需佩戴齐全, 加强动火作业管理, 电焊作业时下方铺设防火布, 现场配备灭火器, 现场必须有专职人员监管。
- (3) 加强临时用电管理, 施工人员宿舍用电必须注意安全, 严禁电线乱接、乱拉。
- (4) 天气炎热, 将持续高温, 现场施工做好防暑降温措施, 防暑药品配备齐全, 合理安排施工时间。
- (5) 屋面施工时注意彩钢瓦成品保护, 防止破坏。
- (6) 加强安全文明施工管理, 现场施工垃圾及时清理干净。
- (7) 光伏支架安装时螺栓必须紧固到位, 安装完成后夹具抗拔力应符合设计要求。

本纪要一式 4 份, 参加会议单位各存一份, 项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

江苏农垦清洁能源有限公司

金象传动 1.2MW 光伏项目

会议签到表

地点：项目部办公室

日期：2022 年 6 月 17 日

序号	姓名	公司	职务	电话	备注
1	王超	正衡监理	现场监理	15610893989	
2	李晓明	南京国联	项目经理	18652069567	
3	张士文	南京国联	业主	15252392389	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					



扫描全能王 创建