

会议纪要

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：JSKQN-ZDEIGF-HYJY-005

签发：王超



会议时间：2022 年 7 月 1 日 16:00

地点：项目部办公室

主要参加人员：EPC 单位、监理单位（具体人员详见会议签到表）

主持人：王超

会议议题：项目监理例会

主要内容：

1、EPC 单位南京国联电力工程设计有限公司：

- （1）本周屋面支架安装已全部调整完成。
- （2）本周玻璃格栅板全部到场。
- （3）厂房加固，2#车间檩条加固 41%，3#车间檩条加固 27.8%，4#车间檩条加固 44.5%。
- （4）光伏组件已采购，配电柜已订购；

2、常州正衡电力工程监理有限公司：

- （1）新进场厂房加固施工人员，及时完成安全技术交底，做好三级安全教育及培训。
- （2）厂房加固施工进度滞后，现场 2 台机械满足不了施工进度要求，新增加 2 台机械及人员须尽快进场施工，保证工程进度。
- （3）厂房加固加强安全管理，施工人员安全帽、安全带佩戴齐全；电焊作业时下方铺设防火布，现场配备灭火器，现场必须有专职人员监管。
- （4）天气炎热，现场施工做好防暑降温措施，防暑药品配备齐全，避免人员中暑。
- （5）加固施工单位已更换，及时上报加固单位资质及特种作业人员资质。
- （6）做好疫情防控管理，对进场的人员做好登记，落实当地政府及金象公司的管理要求，现场施工人员非必要不外出。
- （7）雨季即将来临，现场材料、设备妥善保存，做好防雨措施，应急物品配备齐全。

江苏农垦清洁能源有限公司
金象传动 1.2MW 光伏项目
会议签到表

地点：项目部办公室

日期：2022 年 7 月 1 日

序号	姓名	公司	职务	电话	备注
1	王强	王强监理	现场监理	1566089389	
2	李光明	国联电力	项目经理	18652069567	
3					
4	唐文	南京国联	安全员	15252392889	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					