

会议纪要

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZDFHGF-HYJY-006

签发：[Signature]



会议时间：2022 年 7 月 8 日 16:00

地点：项目部办公室

主要参加人员：EPC 单位、监理单位（具体人员详见会议签到表）

主持人：王超

会议议题：项目监理例会

主要内容：

1、EPC 单位南京国联电力工程设计有限公司：

- （1）本周檩条加固全部完成，梁柱加固完成 5%。
- （2）屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成 100%；桥架安装累计完成 70%；逆变器安装完成 100%；过路电缆埋管开挖完成；。
- （3）屋面 1*4 光伏电缆敷设完成 95%。

2、常州正衡电力工程监理有限公司：

- （1）天气炎热，出现做好防暑降温措施，避免人员中暑。
- （2）厂房加固施工进度滞后，总包单位必须增加机械及人员，保证工程进度。
- （3）厂房加固加强安全管理，施工人员安全帽、安全带佩戴齐全；电焊作业时现场配备灭火器，现场必须有专职人员监管。
- （4）施工资料报审滞后，需尽快进行报审。
- （5）部分施工人员安全意识薄弱，现场出现不佩戴安全帽现象，总包单位需做好安全交底，加强安全管理。
- （6）现场发生的设计变更总包单位尽快提供设计变更单或蓝图，避免影响施工及验收。

本纪要一式 4 份，参加会议单位各存一份，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

江苏农垦清洁能源有限公司
金象传动 1.2MW 光伏项目

会议签到表

地点：项目部办公室

日期：2022 年 7 月 8 日

序号	姓名	公司	职务	电话	备注
1	王超	正衡监理	现场管理	15660895989	
2	唐文	南京国联	安全员	15252392389	
3	李俊明	南京国联	项目经理	1825269567	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					



扫描全能王 创建