

会议纪要



项目名称: 江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

会议时间: 2022 年 7 月 15 日 16:00

地点: 项目部办公室

主要参加人员: EPC 单位、监理单位 (具体人员详见会议签到表)

主持人: 王超

会议议题: 项目监理例会

主要内容:

1、EPC 单位南京国联电力工程设计有限公司:

- (1) 彩钢瓦进场完成 100%; 光伏支架进场 100%; 桥架进场 100%; 1*4 光伏电缆进场 100%; 玻璃格栅板进场 100%; 逆变器进场 100%; 组件进场 100%; 并网柜 3 台全部到场; 并网柜母排安装完成; 室外钢梯安装完成 100%;
- (2) 屋面彩钢瓦更换全部完成; 屋面光伏支架安装完成 100%; 桥架安装累计完成 70%; 逆变器安装完成 100%; 屋面 1*4 光伏电缆敷设完成 100%;
- (3) 厂房檩条加固全部完成; 梁柱加固共 80 个, 累计完成 29 个, 累计完成 36%;
- (4) 组件吊装搬运完成 25%;

2、常州正衡电力工程监理有限公司:

- (1) 目前现场缺少采光带安全防护图、清洗系统图、爬梯安装图、电缆井图、视频监控图、气象仪图等图纸, 已下发监理联系单, 请总包单位及时提供相关图纸;
- (2) 厂房加固施工进度滞后, 总包单位合理安排机械及人员, 保证工程进度;
- (3) 屋面组件吊装搬运时, 个别组件表面出现划痕, 总包单位做好交底, 加强组件搬运管理, 做好组件保护;
- (4) 并网柜已到场, 总包单位及时提交停电申请及停电施工方案、电气调试方案;
- (5) 总包单位对进场施工人员做好安全交底, 加强安全管理, 安全帽必须佩戴;
- (6) 组件安装进度滞后, 总包单位尽快增加人员, 保证工程进度, 确保按时并网。

本纪要一式 4 份, 参加会议单位各存一份, 项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

江苏农垦清洁能源有限公司

金象传动 1.2MW 光伏项目

会议签到表

地点：项目部办公室

日期：2022 年 7 月 15 日

序号	姓名	公司	职务	电话	备注
1					
2	王强	正衡监理	现场监理	1566893989	
3	唐文	南京国联	安全员	15252392389	
4	李俊明	南京国联	项目经理	18652069567	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					



扫描全能王 创建