

会议纪要

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

TJYPGF-HYJY-001

会议地点	天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目 项目部	会议时间	2022.07.29.13:00
会议主持人	陈渝		
会议主题：防疫、安全、质量、进度			
本次会议内容：			
一、施工单位			
1、上周完成情况。			
(1) 材料全部到场（1、H型钢；2、加工件）；			
(2) 海美丽仓库 3-18 轴东西两侧拼装完成；			
(3) H 型钢防腐处理完成 90%、H 型钢加固件下料完成 104 根；			
2、下周计划。			
(1) 海美丽仓库 1-18 轴加固完成 80%；			
(2) 海美丽仓库 H 型钢加固件下料完成、H 型钢防腐处理完成；			
(3) 二线成品库 A 区 H 型钢加固件拼装 15%；			
3、协调登高车辆充电问题；			
二、耀皮单位			
1、各工序施工前，须做好施工相关准备工作，并提前报备，确认后方可施工；			
2、交叉作业施工必须做到安全第一，严格做好安全防护和应急措施；			
3、现场安全必须达到要求，材料不得乱放乱摆，登高作业确保施工安全，材料尽快分摊摆放，不得集中摆放，施工单位需把控好现场施工安全；			
4、现场做好垃圾分类工作；			
三、监理单位			
1、要求各单位资料完善，施工单位前期报验资料以及人员资质尽快报监理审核，必须专人、专职到岗，焊接过程中做到人员保护、焊接质量及现场成品防护，把好质量关，出现问题及时上报厂方单位。			
2、进入厂区需行程码、健康码，配合厂方防疫工作，现场施工要做到安全第一，预防为主，综合治理，同时根据厂方领导提出的要求做到四个到位、五个确保，即人员、管理、责任、组织到位；确保目标、安全、质量、进度、共同实现项目并网目标。			
3、施工单位需上报营业执照、资质证书、安全生产许可证、管理人员证书、执业资格			

证、特种作业人员上岗证等文件，必须人证合一，盖公司红章；同时上报施工组织设计、安全文明施工方案、临时用电施工方案、安全技术交底、施工进度计划等开工资料给监理方、建设方报验。大型施工机械进场（操作人员）也需报验。

2、严格按照规范施工，质量、安全管理人员，对现场施工进行不定期检查。

3、施工过程中，要求及时设置安全设施，做好安全控制工作，安全帽、安全带要佩戴好，允许动火处，配备灭火器等设施；同时严禁施工人员酒后进入现场，文明施工，生活垃圾统一处理；现场道路、安全警示、标识牌、围栏硬防护等需尽快完善；材料进场为避免发生安全事故，严禁乱堆、乱放。

4、做好施工质量工作，自检、互检、交接检，发现问题及时处理，自检合格后上报监理验收，隐蔽工程不报验视为不合格，隐蔽工程需经验收，施工过程中要保留影像资料。

5、进场人员要进行三级安全交底、安全教育培训，提供工伤保险，监理巡检过程中，如发现施工人员有违反安全施工的行为，将有权对该人员所在的单位，根据相关施工安全责任协议书进行处罚，对于不合格人员及施工单位必须及时予以退出施工现场，以保证工程施工安全、质量。

6、施工单位参加监理例会前准备书面汇报材料：上周施工情况、下周安排计划、施工质量、安全文明施工情况以及协调问题。

7、进场材料要提交材料合格证、厂家资质、检测报告，要求复试的监理见证取样送第三方检测复试合格后向监理报验，监理签字后方可用于施工现场，不合格材料需及时清场。

附：会议签到

----- 以下空白 -----

主送单位	上海靖丰建设集团有限公司天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目项目部		
抄送单位	天津耀皮玻璃有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目项目部	发文时间 2022.07.29	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。