

会 议 纪 要

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

编号：TJYPGF-HYJY-003

签发

陈渝

会议地点	天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目 项目部	2022.08.19.14:00
会议主持人	陈渝	
会议主题：安全、质量、进度		
本次会议内容： 一、施工单位 1、上周完成情况。 (1) 海美丽仓库 3 柱、4 柱、17 柱、16 柱檩条加固完成。 (2) 二线成品库主梁斜撑 A 区 16 柱、17 柱、B 区 2-5 拼装加焊。 (3) 料场海美丽工件全部下料完毕，檩条加固工件加工钻孔 280 根； 2、 下周计划。 (1) 海美丽仓库 5、6、15、14 柱檩条加固。 (2) 二线成品库 C 区主梁斜撑拼装加焊、焊道补漆、檩条加固。 (3) 临时工棚下料。 二、耀皮单位 1、确保现场施工人员，满足施工要求； 2、现场所有防疫工作按厂区要求来执行，施工过程一定要按厂区的管理条例来执行，有问题及时沟通，施工人员均配足口罩，进入园区需行程码、健康码，配合厂区防疫工作。 二、监理单位 1、安全： 施工单位需把控好现场施工安全、质量，严格做好安全防护和应急措施，近期雷雨天气较多，为防止不安全问题出现，施工单位必须做好雨季施工措施。 2、质量： 施工工序必须严格按规范要求进行； 3、进度： 施工进度滞后，施工单位应采取补救措施。		

附：会议签到			
----- 以下空白 -----			
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部		
抄送单位	宁波泰能电力建设有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部	 发文时间 2022.0819	2022.0819

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。