

会议纪要

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

编号：TJYPGF-HYJY-005

签发

陈渝

会议地点	天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目 项目部	2022.08.26.14:00
会议主持人	陈渝	
会议主题：安全、质量、进度		
本次会议内容：		
一、施工单位		
1、上周完成情况.		
（1）海美丽仓库 5、6、7、15、16 柱檩条加固完成，整改 2、3 柱檩条加固完成。总共主梁斜撑加固焊接 136 根以完成 71 根及焊道补漆 16 根 （2）二线成品库 C 区 2、3、4、5 主梁斜撑加固焊接完成及焊道补漆。总共主梁斜撑加固焊接 184 根以完成 45 根及焊道补漆 45 根，檩条加固 1-3 柱 A、B、C 完成。 （3）料场海美丽工件全部下料完毕，檩条加固工件加工钻孔 280 根；		
2、 下周计划.		
（1）海美丽仓库整改 4 柱，完成 9、10、11、12、13、14 柱檩条加固。 （2）二线成品库 C 区 D 区 24-16 主梁斜撑拼装及加固焊节、焊道补漆。 （3）临时工棚下料。		
二、耀皮单位		
1、现场所有防疫工作按厂区要求来执行，施工过程一定要按厂区的管理条例来执行，有问题及时沟通，施工人员均配足口罩，进入园区需行程码、健康码，配合厂区防疫工作。		
2、施工安全质量落实到位，配合好各项工作不影响工期及厂方施工。		
3、施工地点要提前报备，好腾出施工区域避免交叉作业。		
二、监理单位		
1、安全：		
施工单位需把控好现场施工安全严格做好安全防护和应急措施，防止不安全问题出现，施工单位必须做好雨季施工措施。		
2、质量：		
施工质量必须严格按图纸及规范要求进行，不得随意更改设计图纸，各区域完成后需报备监理，检查合格后方可封顶，需留好影像资料。		
3、进度：		
施工进度滞后，施工单位应采取补救措施。		

附：会议签到

----- 以下空白 -----

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部		
抄送单位	宁波泰能电力建设有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部		22.08.26

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。