

会议纪要

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

编号：TJYPGF-HYJY-005



签发

陈渝

会议地点	天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目 项目部	2022.09.02 14:00
会议主持人	陈渝	
会议主题：安全、质量、进度		
本次会议内容： 一、施工单位 1、上周完成情况。 (1) 海美丽仓库 8、9、10、12、13、14 柱檩条加固完成，整改 4 柱檩条加固完成。 (2) 二线成品库 B 区 C 轴完成 21-24 柱，C 区 C 轴完成 13-24 柱、D 区 E 轴完成 16-24 柱主梁斜撑加固焊接及焊道补漆。总共主梁斜撑加固焊接 184 根以完成 70 根及焊道补漆 45 根。 (3) 料场斜撑加固件完成下料，檩条加固工件加工钻孔 280 根； 2、下周计划。 (1) 海美丽仓库完成 11 柱檩条加固。 (2) 二线成品库 B 区 C 轴 2-21、C 区 C 轴 2-13、D 区 E 轴 2-15 主梁斜撑拼装及加固焊节、焊道补漆。 (3) 临时工棚下料。 二、耀皮单位 1、现场所有防疫工作按厂区要求来执行，施工过程一定要按厂区的管理条例来执行，有问题及时沟通，施工人员均配足口罩，进入园区需行程码、健康码，配合厂区防疫工作。 2、二线仓库 B 区 C 区焊接施工时出现火花四溅，防护措施不到位，而且施工人员防污染意识松懈，特提出警告批评，今后施工过程中一定要做好防护措施，冷端作业区施工时防污染工作还要做仔细，施工结束后清扫要干净彻底。 3、施工队负责人要关注新来人员的工作状况，要提醒新来施工人员作业区域的相关规定和安全注意事项 二、监理单位 1、安全： 施工安全须放在首位，必须按照安全规范及厂方要求进行施工。靠近生产线焊接作业时一定要做好防护措施及防污染工作，配合好厂方。部分施工人员安全带在作业时挂点不规范，需要加强培训教育。		

<p>2、质量： 抢进度时，施工质量必须保证，把控好施工质量，必须严格按照规范要求进行施工，施工单位严格按照施工程序工作，每道工序严格执行自检制度。自检合格后按程序报验。</p> <p>3、进度： 每周的施工计划需要报备给厂方人员，合理安排施工区域。</p> <p>附：会议签到</p> <p>----- 以下空白 -----</p>	
主送单位	宁波海晟能源发展有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部
抄送单位	宁波泰能电力建设有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部 

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。