

会 议 纪 要

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

编号：TJPGF-HYJY-008

签发：陈渝

会议地点	天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目 项目部	会议时间	2022.11.18 14:30
会议主持人	陈渝		
会议主题：安全、质量、进度			
本次会议内容： 一、施工单位 1、上周完成情况。 （1）二线成品库护栏立柱安装完成； （2）海美丽仓库护栏防护网安装完成； 2、下周计划。 （1）海美丽仓库支架安装，电缆桥架安装； （2）下周星期三之前支架、桥架到货； 二、耀皮单位 1、施工前做好安全培训方可进行施工，施工过程中一定要做好安全防护措施； 2、施工期间要注意施工安全； 二、监理单位 1、安全：人员到场前做好防疫工作按厂区要求来执行，配合厂区防疫工作；告知作业区危险性，应做好安全培训；施工单位需把控好现场施工安全、质量，严格做好安全防护和应急措施； 2、质量：工程开工后必须保证施工质量，必须严格按照规范要求施工； 3、进度：每周的施工计划需要报备给厂方人员，合理安排施工区域； 附：会议签到 ----- 以下空白 -----			
主送单位	上海靖丰建设集团有限公司天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目 项目部		
抄送单位	天津耀皮玻璃有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目 项目部	发文时间	2022.11.18

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。