

会 议 纪 要

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

编号：TJPGF-HYJY-010

签发：陈渝

会议地点	天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目项目部	会议时间	2022.12.02 14:30
会议主持人	陈渝		
会议主题：安全、质量、进度			
本次会议内容： 一、施工单位 1、上周完成情况. (1) 海美丽仓库光伏支架底座以完成； (2) 1#、2#电缆桥架底座焊接完成 160 米； 2、下周计划. (1) 海美丽仓库光伏支架完成； (2) 1#、2#电缆桥架敷设完成； (3) 12#、13#、14#、15#并网点电缆桥架敷设完成； 二、耀皮单位 1、在草地动火作业需要把草地用水淋湿； 2、吊装作业注意安全； 3、高空作业悬空物品做好保护； 4、保温管道不要踩踏； 5、防疫不要放松； 三、监理单位 1、光伏支架吊装期间，应尽量避免超载吊装，严禁起吊重物长时间悬挂在空中，严禁吊装物体下方站人，安全员需到场，指挥人员需在安全范围外； 2、电缆桥架底座焊接必须满焊，焊接后要对焊口及时做好清理和防锈工作； 3、钢电缆桥架安装和焊接时，需要登高作业的施工人员必须做好安全措施，未做好安全措施禁止作业； 4、支架安装需提前做好安装技术培训； 5、保证施工进度及质量，按时完成并网； 附：会议签到 ----- 以下空白 -----			

主送单位	上海靖丰建设集团有限公司天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目项目部		
抄送单位	天津耀皮玻璃有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目项目部	发文时间	2022.12.25



注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。